

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																							
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																							
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																							
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable					
1	1.3	1.3.4 1.3.5	DMP1	Realizar las acciones asociadas al mantenimiento, necesarias para garantizar la disponibilidad de la infraestructura BRT a cargo de TRANSMILENIO S.A.	Coordinar y atender de manera integral al menos un 90 % de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TMSA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impidan la prestación del servicio.	Atención de al menos el 90% de las afectaciones en la infraestructura a cargo de TMSA, causadas por accidentes tránsito o eventos que impidan la prestación del servicio.	Realizar la inspección e informe preliminar del evento.	31/12/2019	50%	((numero de informes de inspección preliminar realizados/ numero de eventos presentados)*0,5 + ((numero de informes de atención realizados/ numero de eventos presentados)*0,5)*0,9 Nota: En caso de no presentarse eventos de afectación a la infraestructura durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No Aplica".	100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					Realizar la inspección e informe del evento atendido.	31/12/2019	50%																
					Suministro e instalación de piso CRC o en linimia, en mas del 90% del piso prioritario para cambio según informe semestral elaborado por la ITMA.	Cambio de más del 90% del piso prioritario para cambio en las estaciones según informe elaborado	Elaborar informe semestral del estado del piso en las estaciones.	31/12/2019	20%	((Informes de estado de pisos elaborados/2)*0,2 + ((Informes de análisis y priorización elaborados/2)*0,1 (Solicitudes de cambio de piso hechas a la interventoría)/2)*0,08 ((Informe de avance de piso instalado/2)*0,62)*0,9 Nota: El presente indicador aplica cuando se elabore un informe semestral del estado de pisos. En caso que esta verificación del estado de piso, tenga una mayor periodicidad anual, el indicador debe ajustarse	10%	50%	60%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					Analizar y priorizar módulos de piso para cambio del informe elaborado.	31/12/2019	10%																
					Realizar la solicitud a la interventoría del suministro e instalación del piso	31/12/2019	8%																
					Seguimiento a la instalación del piso solicitado.	31/12/2019	62%																
					Programación y ejecución de los mantenimientos preventivos mensuales requeridos por los equipos.	Ejecutar al menos el 90% de los mantenimientos preventivos mensuales programados y requeridos para los equipos.	Elaborar cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos durante la vigencia	28/02/2019	20%	(((Cronograma de mantenimientos preventivos elaborado/1)*0,2 + ((Informes de seguimiento a la ejecución de mantenimientos preventivos elaborados /12)*0,8)*0,9	33%	60%	87%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					Realizar informe de seguimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos programados.	31/12/2019	80%																
					Mejorar y/o mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	147 estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Mejorar y/o Mantener 147 Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	31/12/2019	100,00%	(Estaciones Del Sistema Transmilenio Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas / 147)*100 Nota: Meta Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
					1	1.3	1.3.5	DMP2	Mantener y/o mejorar la infraestructura de los paraderos zonales del SITP para su adecuado funcionamiento físico y accesibilidad a través de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento.	Consolidar, procesar y enviar la información al DADEP sobre novedades encontradas en los paraderos para su corrección.	Consolidación, procesamiento y envío del 100% de las novedades reportadas posterior verificación de las novedades atendidas.	Reportar al DADEP el 100% de las novedades recibidas a través de los diferentes canales (PQRS, Operadores, y Visitas técnicas)	31/12/2019	50%	((Matriz trimestral con la lista de novedades reportadas a DADEP elaboradas /4)*0,5 (Informe trimestral (que incluya los registros fotográficos que evidencien la atención de cada novedad atendida por el DADEP) elaborados /4)*0,5)*100 Nota: En caso de no presentarse novedades durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No Aplica".	0%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.
Verificar la atención de las novedades reportadas de acuerdo con la información remitida por el DADEP.	31/12/2019	50%																					
Consolidar, procesar y enviar la información requerida al DADEP para la actualización de las señales de los paraderos del SITP.	Señales actualizadas	Generar listados con la asignación de paraderos a las rutas a partir de la información recibida de parte de la Subgerencia Técnica sobre los traslados oficiales de las rutas modificadas y/o suplementarias.	31/12/2019	40%						((Matriz trimestral (que incluya los paraderos correspondientes a las rutas entregadas por la Subgerencia Técnica y de Servicios)elaboradas /4)*0,4 + (Matriz trimestral con las comunicaciones generadas para el DADEP con los diagramas de los descriptores de ruta)/4)*0,4 ((Informe trimestral (que incluya soportes como comunicaciones del DADEP, reportes de interventoría y registros fotográficos que evidencien la atención de la solicitud por el DADEP) elaborado /4)*0,2)*100	0%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
Remitir al DADEP la relación de las señales a actualizar con descriptores a implementar y/o retirar, y su distribución en la señal.	31/12/2019	40%																					
Verificar la actualización de acuerdo con la información remitida por el DADEP (registros fotográficos).	31/12/2019	20%																					
Emite viabilidad de los paraderos a intervenir por parte del DADEP, para adecuar o mejorar sus condiciones físicas	Paraderos viabilizados	Elaborar y enviar al DADEP un informe que incluya los datos requeridos sobre los paraderos del SITP a intervenir (ubicación, demanda, etc.)	30/03/2019	50%						0%	0%	50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.						
Verificar el mejoramiento de los paraderos de acuerdo con la información remitida por el DADEP (registros fotográficos)	31/12/2019	50%																					
Mejorar Y/O Mantener 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	Mejorar Y/O Mantener 3.200 Paraderos Del Componente Zonal Con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas	31/12/2019	100,00%						(Número de Paraderos con Acciones De Mantenimiento Preventivo, Correctivo Y De Mejoramiento De Las Condiciones Físicas / 3.200)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.					
2	2.3	2.3.1	DMP3	Mejorar la eficiencia energética por eliminación en el Sistema Transmilenio						Actualizar la tecnología del sistema de iluminación de dos (2) Portales	Portales Ume y Tunal con tecnología de iluminación LED y sistema de control de iluminación automatizado	Elaborar el estudio de mercado para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Ume y Tunal	28/02/2019	5%	((Estudio de mercado elaborado de interventoría y proceso contractual) /2)*0,1 + ((Estudios previos de interventoría y proceso contractual elaborados / 2)*0,1 (Contratos para la actualización tecnológica de interventoría y proceso contractual /2)*0,2 (Informes de seguimiento a la ejecución contractual de interventoría y proceso contractual/meses en ejecución del contrato)*0,6)*100	10%	40%	70%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E.C.
										Elaborar los estudios previos del proceso contractual para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Ume y Tunal	30/04/2019	5%											

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en desarrollo institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Suscripción del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	30/06/2019	10%									
							Ejecución mensual del contrato para la actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	30/11/2019	30%									
							Elaborar el estudio de mercado para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	28/02/2019	5%									
							Elaborar los estudios previos del proceso de contratación para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	30/04/2019	5%									
							Suscripción del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	30/06/2019	10%									
							Ejecución mensual del contrato para la intervención técnica de las actividades de actualización tecnológica del sistema de iluminación de los Portales Usme y Tunal	30/11/2019	30%									
2	2.2	2.2.2	DMF4	Mejorar la disponibilidad física y operativa de ciclaparqueaderos en el Sistema TransMilenio, a través del incremento de la cantidad de cupos y la optimización del control de acceso y utilización.	Supervisión del componente de acceso a ciclaparqueaderos del contrato actual y gestión del nuevo contrato.	Adaptar el 100% de las actividades de supervisión y seguimiento a los contratos de medios tecnológicos de accesos a ciclaparqueaderos	Supervisión mensual del contrato 300 de 2018 de componente de medios tecnológicos, así como el contrato que lo sustituya.	31/12/2019	50%	[(Informes de seguimiento al contrato vigente de medios tecnológicos de ciclaparqueaderos/12)*0.5 (Estudio previo elaborado/1)*0.1 + (Acciones de publicación, respuesta y evaluación en el marco del proceso ejecutadas / Acciones requeridas)*0.4]*100	10%	75%	92%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.
							Elaborar estudios previos para proceso de selección de nuevo proveedor de medios tecnológicos de acceso a ciclaparqueaderos.	28/02/2019	10%									
							Apoyar en aspectos técnicos el proceso de selección para la contratación de nuevo proveedor de medios tecnológicos de acceso a ciclaparqueaderos.	30/04/2019	40%									
							Elaborar estudio y definición de proyecto de ampliación y/o construcción de ciclaparqueaderos para prefactibilidad del IDU	15/02/2019	20%	[(Capítulo de análisis de demanda actual de ciclaparqueaderos elaborado/ 1)*0.2 (Capítulo de estrategia de ampliación de ciclaparqueaderos elaborado/ 1)*0.1 + (Capítulo de dimensionamiento de ciclaparqueaderos elaborados/ 1)*0.1 (Informe final con propuesta de proyecto de ampliación de ciclaparqueaderos elaborado/ 1)*0.55 + (Comunicación al IDU enviada/ 1)*0.05]*100	20%	40%	95%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.
							Elaborar capítulo del informe proyecto, que contenga la definición de una estrategia para ampliación de ciclaparqueaderos	31/03/2019	10%									
							Elaborar capítulo del informe proyecto, que contenga el dimensionamiento de posibles lugares para ciclaparqueaderos	31/05/2019	10%									
							Elaborar capítulo final con propuesta para ampliación o construcción de ciclaparqueaderos del Sistema.	31/08/2019	55%									
							Solicitar el estudio de prefactibilidad al IDU, para la construcción o ampliación de ciclaparqueaderos.	15/11/2019	5%									
1	1.3	1.3.4	DMF5	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones adecuadas para garantizar una operación eficiente, segura, cómoda y confiable mediante rutinas preventivas, predictivas y correctivas de aseo y mantenimiento.	Realizar seguimiento la Sistema TransMilenio en sus componentes de aseo y mantenimiento de la infraestructura.	Informes de novedades encontradas en TransMilenio respecto al componente de aseo y mantenimiento a la infraestructura, seguimiento a la actuación frente a lo mismo por parte de la interventoría.	Seguimiento y elaboración de informes respecto a las novedades encontradas, y reporte mediante informes o reuniones con la interventoría para seguimiento con el operador.	31/12/2019	100%	(((Cantidad de Informes con novedades encontradas)/(Cantidad de informes y/o reuniones programadas a realizar (mínimo 3)) *0.5)+((Cantidad de informes remitidos a la interventoría y/o reuniones de seguimiento / Cantidad de informes y/o reuniones programadas a realizar (mínimo 3)) *0.5))*100 Nota: En caso de no novedades en el mantenimiento y aseo de la infraestructura de TransMilenio durante el periodo evaluado, el indicador se reportará como "No se identificaron novedades en el periodo".	Mínimo 90%	Mínimo 90%	Mínimo 90%	Mínimo 90%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.
1	1.3	1.3.4	DMF6	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en adecuadas condiciones de aseo y limpieza a través de actividades rutinarias e intensivas.	Mantener la infraestructura del Sistema TransMilenio en condiciones que permitan cumplir con los estándares mínimos de aseo establecidos	No de ejecución del cronograma de rutinas de aseo intensivo aprobado.	Aprobación del cronograma de rutinas de aseo intensivo.	31/12/2019	100%	Número de rutinas de aseo intensivo realizadas / Número de rutinas de aseo intensivo programadas *100	100%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.
							Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	28/02/2019	25%	[(Informe de estudio de mercado Elaborado /1)*0.25 + (Estudios previos elaborados para prestación de servicio e interventoría /2)*0.3 + (Suscripción del Contrato para prestación de servicio e interventoría/2)*0.45]*100	55%	100%	100%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.
							Estudio de mercado para la contratación de la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	28/02/2019	30%									
							Elaborar los estudios previos del proceso de contratación e interventoría de la prestación del servicio de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	30/04/2019	45%									
							Suscripción del contrato para la prestación del servicio e interventoría de aseo y de cafetería para instalaciones que forman parte del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentren a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de Estaciones Del Sistema Transmilenio En Condiciones Óptimas Para El Servicio Incluyendo Aseo y Equipamiento Adicional / 100)*100 Nota: Meta Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

[illegible]

Objetivo Corporativo	Objetivo Especifico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Nuestras para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Porcentaje de Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentaje Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentaje Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentaje Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentaje Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable																		
3	3.3	3.3.1	SACUP1	Mejorar la imagen de TRANSMILENIO S.A. a través de acciones estratégicas de comunicación, orientadas a fortalecer los canales de comunicación con los usuarios del sistema, identificarlos claramente.	Fortalecer las cuentas oficiales de la entidad a través de acciones de comunicación, que permitan a los usuarios del sistema identificarlos claramente.	Cuatro (4) acciones de comunicación al año, a través de los canales de comunicación externa	Aumentar en 2.000 seguidores la cuenta de Instagram, a través de una galería fotográfica e historias en dicha cuenta, sobre la puesta en operación de TransMiCable.	31/12/2019	25%	((Número de seguidores adicionales en la cuenta de Instagram/ 2000)*0,25 + (Número de suscriptores adicionales del E-mailing (TransMADa)/ 1800)*0,25 + (Número de seguidores adicionales en la cuenta de facebook/ 1500)*0,25 + (Número de suscriptores adicionales en cuenta youtube/ 500)*0,25) + 100 Nota: Los usuarios adicionales se contabilizarán a partir de la base total de usuarios y/o suscriptores que se tengan con corte 31 de diciembre de 2018. Bases 2018: - Instagram: 11750 - E-Mailing: 745 - Facebook: 86185 - Youtube: 11600	0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																		
							Aumentar en 1800 los suscriptores del E-mailing (TransMADa)	31/12/2019	25%																											
							Aumentar en 1.500 los seguidores en la cuenta oficial de facebook.	31/12/2019	25%																											
							Aumentar en 500 los suscriptores para el canal Youtube, a partir de la optimización de dicho canal.	31/12/2019	25%																											
							Fortalecer los canales internos a través de la construcción de una comunicación colaborativa	Incremento de la utilidad de la intranet en un 20%	Llevar a cabo la reingeniería de la intranet (home y menús)		((Proceso de reingeniería ejecutado/ 1)*0,30 + (Capacitaciones sobre contenido de intranet/ 2)*0,10 + (Campaña de lanzamiento ejecutada/ 1)*0,3 + (Indicadores sobre métricas elaborados/ 1)*0,10 + (Flujos de contenido colaborativo generados / 5)*0,10 + (Tablero de Discusión implementado /1)*0,1) 100	31/03/2019	30%	30%					70%	80%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones											
												Realizar dos capacitaciones a los responsables de contenido de cada dependencia sobre la nueva intranet	30/04/2019													10%										
												Llevar a cabo una campaña de lanzamiento y pedagogía sobre el uso de la nueva intranet	30/05/2019													30%										
												Elaborar un informe que incluya el análisis de las métricas de la herramienta	30/07/2019													10%										
				Generar 5 flujos de información de contenido colaborativo (una por dependencia)	30/11/2019	10%																														
				Crear e implementar 1 tablero de discusión	30/12/2019	10%																														
				Fortalecer los canales de comunicación con la comunidad usuaria, que permitan la atención de PQRS, en un menor tiempo al indicado por key.	Disminución de un (1) día al año, el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior Línea Base = 8 días Nota: Este compromiso está asociado al cumplimiento de la meta de inversión No. 17 "Reducir a Diez (1) Tiempo De Respuesta Promedio A Las Pags Presentadas Por Los Usuarios" del proyecto de inversión 0071	Disminuir en 1 (un) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior Línea Base=8 días	30/12/2019	100%	(Número de días reducidos en el promedio de días de atención a PQRS/1) 100 Nota: El promedio de comparación será el obtenido a 31 de diciembre de 2018, que fue ocho (8)	0%	0%	0%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																			
				Fortalecer los canales de atención a PQRS, a través de la generación de acciones comunicativas a los usuarios	Des (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención por acciones comunicativas a los usuarios	Adelantar dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención, una por semestre	31/12/2019	100%	(Número de campañas adelantadas/2) + 100	0%	50%	50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																			
				Disfunde a través de acciones de comunicación, la figura del Defensor Ciudadano Usuario del STTP	Usa (1) estrategia de sensibilización y orientación referente al usuario	Desarrollar dos (2) campañas de comunicación sobre la figura del Defensor, una por semestre	31/12/2019	100%	(Número de campañas adelantadas/2) + 100	0%	50%	50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																			
				Construir un banco de imágenes fotográficas al 2019 con temáticas clave sobre el Sistema de Transporte de Bogotá, como: "TransMilenio por la agenda", "TransMiCable", "Movilidad de flota", "Ampliación de estaciones", "Ajuste operativo (reingeniería)", "Componente social". En cada temática se debe reflejar, además de la infraestructura, también el factor humano (usuarios).	Usa (1) banco de imágenes actualizado a 2019	Estructurar el proyecto (plan de trabajo, briefing fotográfico: establecimiento de roles, fotógrafos, asistentes, tiempos, locaciones, etc...) Nota: La estructuración del proyecto será evidenciada en un documento que tenga como mínimo los capítulos antes descritos	((Estructuración del proyecto adelantada/ 1)*0,30 + (toma fotográfica adelantada/ 1)*0,20 + (selección y escogencia de tomas adelantadas/ 1)*0,1 + (Edición, retoque y socialización adelantada/ 1)*0,40) + 100	30/03/2019	30%	30%	30%	60%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones																			
																		Llevar a cabo la toma fotográfica en vías, infraestructura, parques urbanos o oficinas.	30/07/2019	20%																
																		Llevar a cabo la selección y escogencia de tomas.	30/08/2019	10%																
																		Realizar la edición, retoque y socialización.	30/10/2019	40%																
																		3	3.4.	3.4.2.	SACUP2	Aumentar la satisfacción de la comunidad usuaria del Sistema TransMilenio, en materia de comunicación, que permitan fortalecer el conocimiento sobre el Sistema TransMilenio	Gestionar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema, a través de aplicaciones de encuestas personalizadas	Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo	Aplicar 4 estudios de satisfacción del usuario	31/12/2019	100%	(Número de estudios de satisfacción aplicados/ 4)*100 ((Mecanismo de medición e implementado / 1)*0,20 + (Capacitación adelantada/ 1)*0,20 + (Actividades pedagógicas dentro de los adelantados/ 72)*0,6) + 100	0%	50%	75%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
																									Usar metodología de medición y seguimiento a la gestión de los auditores en vía, sobre las actividades realizadas en el Sistema TransMilenio (todas las componentes), en el marco del proyecto piloto de atención en vía	30/04/2019	20%									
Socializar a través de una capacitación el plan piloto al contratista	31/05/2019	20%																																		
Realizar 72 actividades pedagógicas al año dentro en el Sistema, llevando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMilenio	31/12/2019	60%																																		

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Diseñar e implementar el 21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema zonal y troncal, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia, logrando un acumulado del 79%	21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema zonal y troncal, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia, logrando un acumulado del 79%	Diseñar e implementar el 21% del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia	31/12/2019	100.00%	(Avance porcentual del esquema operativo de atención al usuario en el sistema zonal y troncal que informe y oriente al usuario en el sistema, haciendo énfasis en las franjas horarias de mayor afluencia / 21)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Elaborar la línea de base que permita medir el impacto de las acciones de Gestión Social en 17 territorios.	Una (1) línea base de Gestión Social	Diseñar y documentar el protocolo para la elaboración de la línea de base.	28/02/2019	15%	[(Protocolo diseñado y documentado / 1)*0.15 + (Instrumento elaborado y documentado / 1)*0.18 + (Aplicaciones en territorio del instrumento/ 17)*0.34 + (Informe elaborado /1)*0.33] * 100	15%	33%	33%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
							Elaborar y documentar el instrumento para medir el impacto de las acciones de Gestión Social	30/04/2019	18%									
							Aplicar el instrumento en 17 territorios	31/10/2019	34%									
							Elaborar un informe que contenga el resultado de la aplicación en territorio del instrumento y la línea base para las actividades de Gestión Social	30/12/2019	33%									
					Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo , logrando un acumulado del 90%	20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo , logrando un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo	31/12/2019	100.00%	(Avance porcentual del Diseñar e implementar el 20% del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación u orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo / 20)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
										[(Documento diseñado, elaborado y al cual se le solicita adopción oficial / 1)*0.10 + (Actividades de sensibilización adelantadas / 2)*0.20 + (Capacitación adelantada/ 1)*0.35 + (Comité de RSE implementado /1)*0.35] * 100								
					Fortalecer el componente de Responsabilidad Social en la Entidad.	Un (1) documento implementado en el SIG de Responsabilidad Social que involucre a diferentes grupos de interés	Diseñar, documentar y solicitar adopción en "documentos oficiales" de la entidad, del protocolo de Responsabilidad Social	30/06/2019	10%		0%	10%	30%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
							Adelantar dos (2) actividades de sensibilización enfocadas a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social	31/07/2019	20%									
							Adelantar una (1) capacitación enfocada a los diferentes grupos de interés, en el marco del programa de Responsabilidad Social	31/12/2019	35%									
							Implementar el Comité Institucional de Responsabilidad Social, que involucre las 13 áreas de la Entidad	31/12/2019	35%									
3	3.3	3.3.1.	SAUCP3	Implementar la estrategia de comunicaciones y cultura ciudadana Equipo T, para el Sistema TransMilenio	Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en los ciudadanos el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema.	1.500 espacios de pedagogía con comunidades	1500 espacios de pedagogía realizados con comunidades Nota: Los espacios de pedagogía pueden ser: Socializaciones, Actividades de Transmichiquis, Recorridos pedagógicos	31/12/2019	100%	(Número de espacios de pedagogía realizados /1500)*100	15%	51%	85%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Diseñar y oficializar el documento de Cultura Ciudadana dentro del SIG de la entidad.	Un (1) documento implementado y socializado en el SIG de Cultura Ciudadana	Diseñar y elaborar el documento de Cultura Ciudadana y solicitar su incorporación a "Documentos Oficiales"	30/06/2019	60%	[(Documento de cultura ciudadana diseñado y elaborado y al cual se le hace solicitud de incorporación en documentos oficiales /1)*0.6 + (Jornada de Socialización adelantada /1)*0.4] * 100	0%	60%	60%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
							Realizar un jornada de socialización al interior de la entidad el nuevo documento	30/12/2019	40%									
					Realizar proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio	Dos (2) proyectos de cultura ciudadana para TransMilenio, que permita darle continuidad a la estrategia de apropiación social.	Diseñar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio	30/03/2019	50%	[(Proyectos de cultura diseñados /2)*0.5 + (Proyectos de cultura ejecutados/2)*0.5] * 100	0%	50%	50%	100%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
							Ejecutar dos (2) proyectos de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio	30/11/2019	50%									
					Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	Realizar 1 estudio que permita identificar grupos poblacionales que impactan la percepción de la cultura ciudadana, normas sociales, actitudes y comportamientos de los usuarios del Sistema.	31/12/2019	100.00%	(Estudios Realizados / 1)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Diseñar e implementar el 40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio	40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, para lograr un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 40% de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de comunicación enfocada al Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio, que incluya control y evaluación a la estrategia del Proyecto Cultura Ciudadana en TransMilenio / 40)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
					Alcanzar el 30 por ciento en el atributo- Calidad del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario.	30% de satisfacción del Usuario en el atributo- Calidad del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario.	Alcanzar el 30 por ciento en el atributo- Calidad del Sistema de la encuesta de satisfacción al usuario.	31/12/2019	100.00%	(Satisfacción del Usuario en el atributo- Calidad del Sistema- de la encuesta de satisfacción al usuario / 30)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
3	3.3	3.3.1.	SAUCP4	Aumentar al 80 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	72% de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	Aumentar al 72 por ciento el nivel de satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones	31/12/2019	100.00%	(satisfacción del Usuario, respecto de la Encuesta de Satisfacción Usuarios Transmilenio - Troncal y Zonal en lo correspondiente a la medición de comunicaciones / 72)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Gestión de Grupos de Interés	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
4	4.3.	4.3.1	SP1	Brindar la asesoría jurídica que requiere la entidad para su correcta gestión.	Atención oportuna a las peticiones y requerimientos dirigidos por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas.	Realizar el 100% de la asesoría jurídica que requiere la entidad para el normal desarrollo de sus actividades	Tramitar los requerimientos asignados al área en los que solicite asesoría jurídica	31/12/2019	100%	(Número de Requerimientos de asesoría jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría jurídica solicitados)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					Emitir de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicable al caso concreto puesto en consideración.	Elaboración, revisión y compilación del 100% conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado	Actualizar la base de conceptos jurídicos emitidos por la Entidad cada vez que se requiera	31/12/2019	50%	[(Actualización de base de conceptos jurídicos efectuada / Actualización de base de conceptos jurídicos requerida)*0.5 + (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0.5] * 100	50%	75%	75%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte: 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables.	31/12/2019	50%									
					Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad.	Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas	Tramitar los requerimientos asignados al área	31/12/2019	50%	[(Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales puestas a consideración de la entidad)*0.5 (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*%0.5 100	50%	75%	75%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables.	31/12/2019	50%									
						Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera	Tramitar los requerimientos asignados al área	31/12/2019	100%	(Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					Realizar actividades de asesoría legal en la operación y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales.	Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión	Apoyar el seguimiento de la ejecución de las concesiones a través de la elaboración de actos mensuales del proceso de regularización a cada contrato de concesión	31/12/2019	100%	(Actas Mensuales de Regularización Elaboradas / Actas Mensuales de Regularización Requeridas)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
4	4.3.	4.3.1.	SP2	Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley	Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A.	31/12/2019	60%	[(Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0.6 + (Reuniones Bimestrales del equipo de defensa judicial adelantadas / 6)*0.2 + (Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*0.2 100 Nota: SI NO SE PRESENTAN LAS VARIABLES 1 Y 3, LA VARIABLE 2 TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 100%	83%	90%	93%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Reunión Bimestral del Equipo de Defensa Judicial	31/12/2019	20%									
							Socialización decisiones judiciales como antecedentes de Defensa Judicial.	31/12/2019	20%									
					Demandas de reconvencción presentadas.	Presentación del 100% de demandas de reconvencción cuando a ello hubiere lugar	Proyectar cuando proceda la Demanda de Reconvencción.	31/12/2019	100%	(Demandas de reconvencción presentadas /Demandas de reconvencción)*100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
					actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos	Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación	Elaboración Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias del Comité	31/01/2019	20%	[(Cronograma de sesiones elaborado /1)*0.2 + (Sesiones citadas de comité de conciliación según cronograma/2)*0.5] + 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
							Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con el cronograma establecido	31/12/2019	80%									
4	4.2.2	4.2.1	SP3	Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para a gestión de la dependencia	Desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento de los objetivos institucionales.	100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia	Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Subgerencia Jurídica y referentes a : Recepción y asignación de correspondencia, control trámite entre de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de mejora	31/12/2019	100%	(Actividades de gestión adelantadas / Actividades de gestión requeridas)*100 Nota: Meta Constante	100%	100%	100%	100%	Gestión Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Jurídica
1 1	1.3. 1.4.	1.3.1. 1.4.1	STP1	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Gestionar, monitorear y optimizar la implementación de los contratos de operación del Sistema.	Cuatro (4) informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes.	Elaborar Cuatro (4) informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes.	31/12/2019	100%	[Informes de las mejoras operacionales evaluadas e implementadas en el marco de Kilómetros Eficientes elaborados /4]*100 ((Reportes estadísticos elaborados (Oferta y Demanda) /8)*0.4 + (Reportes estadísticos elaborados (Demanda Corto Plazo) /2)*0.1 + (Estudios de FOV elaborados /4)*0.10 + (Estudios de ascenso-descenso troncales elaborados/60)*0.1 + (Estudios de ascenso-descenso alimentación elaborados/64)*0.1 + (Estudios de Control elaborados / 4)*0.1 (Documento de Consolidación y Organización del Inventario de Información sobre oferta y demanda elaborado /1)*0.05 + (Documento de Producción estadística de la Entidad actualizada /1)*0.05] + 100	25%	50%	75%	100%	Planeación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Elaboración de ocho (8) reportes estadísticos que contengan análisis de la información de oferta y demanda del Sistema	30/11/2019	40%		20%	60%	70%	100%	Planeación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
						Cortes: Diciembre 2018, semestral 2018-II, Febrero 2019, Abril 2019, Junio 2019, semestral 2019-I, Agosto 2019 y Octubre 2019												
							Elaboración de dos (2) reportes de estadísticos con las proyecciones de demanda a corto plazo.	31/07/2019	10%									
							Cortes: Enero 2019, Junio 2019											
							Realizar (4) estudios de FOV "frecuencia y ocupación visual" (2 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (60) estudios de ascenso descenso servicios troncales (30 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (64) estudios de ascenso descenso rutas de alimentación(32 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Realizar (4) estudios de conteo (2 por semestre)	31/12/2019	10%									
							Elaborar 1 documento que contenga Consolidación y Organización del inventario de Información sobre Oferta y Demanda de la entidad (Fase III)	30/06/2019	5%									
							Actualizar (1) documento de Producción estadística de la Entidad	30/11/2019	5%									
						Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de Información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios	Elaborar Cuatro (4) informes de seguimiento de producción y análisis de Información Geográfica de la Subgerencia Técnica y de Servicios	31/12/2019	100%	(Informes de seguimiento de producción y análisis de información geográfica elaborados/4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
						Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	Elaborar Cuatro (4) informes del avance de la implementación de acciones de Reingeniería del Sistema propuestas para corto y mediano plazo.	31/12/2019	100%	(Informes de avance de la implementación de acciones de reingeniería elaborados/4)*100	25%	50%	75%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
1 1	1.3. 1.4.	1.3.2. 1.4.2.	STSP2	Desarrollar la planificación técnica del Sistema a corto, mediano y largo plazo a través de la formulación del Plan Marco de la Entidad.	Elaborar el diagnóstico y estado del arte de las condiciones actuales del Sistema de la Entidad.	Un (1) documento de formulación del Plan Marco de la Entidad.	Creación de una carpeta que contenga la información recopilada mediante solicitudes hechas por correo a oficina a cada dependencia de la Entidad y mediante comunicaciones externas al correo a otras Entidades del orden Distrital y Nacional competentes (la carpeta tendrá las solicitudes efectuadas y toda la información recibida)	1/04/2019	30%	((Carpeta creada / 1)*0.30 + (Documento entregable 1 elaborado /1)*0.25 + (Documento entregable 2 elaborado /1)*0.25 + (Documento entregable 3 elaborado /1)*0.10 (Documento entregable 4 elaborado /1)*0.10) + 100	0%	30%	100%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	30/09/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Elaborar el documento Entregable No. 1 Anexo Técnico	26/07/2019	25%									
							Elaborar el documento Entregable No. 2 Plan Marco 2019	30/08/2019	25%									
							Elaborar el documento Entregable No. 3 Anexo Cartográfico	30/09/2019	10%									
							Elaborar el documento Entregable No. 4 Resumen ejecutivo	30/09/2019	10%									
							Aumentar 4.26 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	4.26% de los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	Aumentar 4.26 por ciento los viajes en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de viajes hechos en el transporte público gestionado por TRANSMILENIO S.A. / 4.26)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Planeación del SITP	1/01/2019
1	1.4.	1.4.1.	STSP3	Definir estrategia y establecer el plan de implementación de la red de transporte que permita migrar del Esquema Provisional al SITP.	Definición de la estrategia de implementación de los grupos de rutas faltantes del SITP.	Una (1) Propuesta que defina la implementación de las rutas necesarias para completar la red de transporte en el marco de SITP de todos los grupos de rutas faltantes.	Elaborar el documento de Diseño de la estrategia de implementación.	30/03/2019	25%	((Documento de diseño de la estrategia elaborado /1)*0.25 + (Presentación de la estrategia efectuada /1)*0.25 + (Documento de consolidación de la estrategia de implementación elaborado /1)*0.25 + (Presentación efectuada a la Alta Gerencia (Gerencia y/o Subgerencia) sobre estrategia de implementación de la estrategia efectuada /1)*0.25) + 100	25%	50%	75%	100%		1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Presentación de la estrategia a otras áreas de la Entidad, a Secretaría Distrital de Movilidad y a los concesionarios.	30/06/2019	25%									
							Elaboración del documento consolidando la estrategia de implementación con la retroalimentación de otras áreas y entidades.	30/09/2019	25%									
							Presentación a la Alta Gerencia sobre la estrategia de implementación.	30/12/2019	25%									
							Elaboración del documento del Diseño del Plan de Implementación preliminar.	30/04/2019	10%	((Documento con el diseño del plan de implementación elaborado /1)*0.1 + (Presentación del plan de implementación efectuada /1)*0.1 + (Documento de consolidación del plan de implementación (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0.10 + (Documento del diseño del plan de de monte preliminar elaborado/1)*0.1 + (Presentación del plan de de monte preliminar efectuada/1)*0.1 + (Documento de consolidación del plan de de monte (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0.1 + (Documento del diseño del plan de desintegración preliminar elaborado/1)*0.1 + (Presentación del plan de desintegración preliminar efectuada/1)*0.1 + (Documento de consolidación del plan de desintegración (que incluya retroalimentación) elaborado /1)*0.2) + 100	0%	30%	50%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Presentación del documento del Plan de Implementación a las otras áreas de la Entidad y a los concesionarios.	30/08/2019	10%									
							Elaboración del documento consolidando el Plan de implementación con la retroalimentación de otras áreas y de los concesionarios	30/12/2019	10%									
							Elaboración del documento del Diseño del Plan de De Monte preliminar.	30/04/2019	10%									
							Presentación del Plan de De Monte a las otras áreas de la Entidad y con la Secretaría Distrital de Movilidad.	30/08/2019	10%									
							Elaboración del documento consolidando el Plan de De Monte con la retroalimentación de otras áreas de la Entidad y la SDM	30/12/2019	10%									
							Elaboración del documento de Diseño del Plan de Desintegración preliminar.	30/04/2019	10%									
							Presentación del Plan de Desintegración a otras áreas de la Entidad, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a propietarios.	30/08/2019	10%									
							Elaboración del documento del Plan de Desintegración con retroalimentación de otras áreas de la Entidad, de Secretaría Distrital de Movilidad y de propietarios.	30/12/2019	20%									
				Lograr un acumulado del 95 por ciento en la revisión e implementación de las rutas del sistema	95% de las rutas del sistema revisadas e implementadas	Lograr un acumulado del 95 por ciento en la revisión e implementación de las rutas del sistema	31/12/2019	100.00%	(Porcentaje de rutas revisadas e implementadas / 95)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios	
1	1.1.	1.1.3.	STSP4	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la Fase 1 y II del Sistema TransMilenio	Reemplazar la flota para la operación troncal de los actuales contratos de la Fase 1 y II del Sistema TransMilenio	Dar inicio a la etapa de operación y mantenimiento de (5) contratos; (4) Provisión de Flota y (4) de Operación Mantenimiento de Flota	Elaborar el documento que contiene el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte junio 2019	1/06/2019	50%	((Documento con diseño operacional de transición con corte 30 de junio de 2019 elaborado /1)*0.5 + (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborado/1)*0.5) + 100	0%	50%	50%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Elaborar el documento que contiene el diseño operacional de transición para la entrada gradual de la flota corte diciembre 2019	31/12/2019	50%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperada con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperada con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperada con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
						Gestión, supervisión y seguimiento de tres (3) puentes troncales asociados a los nuevos contratos de la Fase I y II.	Adelantar el 100% de las actividades de gestión necesarias para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD. Elaborar tres (3) informes de avance de la construcción de los tres (3) puentes: ALD Norte II, Laguna I, ALD Sur II.	31/05/2019	20%	[(Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD adelantadas /Actividades de gestión para tramitar la prórroga del permiso provisional del derecho de uso de suelo de la reserva vial ALD requeridas)*0,2 + (Documento con diseño operacional de transición con corte 31 de diciembre de 2019 elaborados/3)*0,8] 100	0%	20%	20%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
1	1.1.	1.1.1.	STSP5	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Planear, gestionar y acompañar los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura del Sistema.	Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos troncales.	Asistencia a reuniones interinstitucionales de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.	31/12/2019	40%	[(Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 166)*0,40 + (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 12)*%,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal elaborados /4)*0,2] 100	5%	10%	15%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Asistencia a vistas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.	31/12/2019	40%									
							Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal.	31/12/2019	20%									
						Gestión y seguimiento de (68) proyectos de mejoramiento de infraestructura.	Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.	31/12/2019	40%	[(Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 58)*0,40 + (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 121)*%,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal, elaborados /4)*0,2] 100	5%	10%	15%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Asistencia a vistas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.	31/12/2019	40%									
							Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal.	31/12/2019	20%									
						Gestión y seguimiento de nueve (9) proyectos para puentes zonales.	Asistencia a reuniones de coordinación técnica de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.	31/12/2019	40%	[(Reuniones de coordinación interinstitucional técnica de los proyectos en las que participa TMSA/ 136)*0,40 + (Visitas Técnicas para seguimiento de los proyectos en las que asiste TMSA/ 24)*%,40 (Informes de avance de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal, elaborados /4)*0,2] 100	5%	10%	15%	100%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							Asistencia a vistas técnicas para seguimiento de los proyectos en los que sea requerida la participación de TMSA.	31/12/2019	40%									
							Informes de avance trimestrales de los proyectos de ampliación, expansión y mejoramiento de infraestructura Zonal y Troncal.	31/12/2019	20%									
						Planificar y gestionar los recursos para 97 Estaciones para adelantar acciones de intervención física en mejoramiento y reconfiguración de infraestructura troncal en operación. (Valor Acumulado de PDD)	Lograr un acumulado de 97 estaciones a las cuales se les realice planificación y gestión de recursos	31/12/2019	100,00%	(Número de Rutas con planificación y gestión de recursos / 97)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
						Planificar y gestionar los recursos para 9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada. (Valor Acumulado de PDD)	9 PATIOS zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada con planificación y gestión de recursos	31/12/2019	100,00%	Número de Patios zonales para la expansión y mejoramiento de la infraestructura zonal, con inversión pública o privada con planificación y gestión de recursos / 9)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
						Planificar y gestionar los recursos para 30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio. (Valor Acumulado de PDD)	30 Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio. (Valor Acumulado de PDD)	31/12/2019	100,00%	(Km nuevos de troncal con actividades que incluyen expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal necesaria para la operación del Sistema TransMilenio con planificación y gestión de recursos / 30)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
5	5.1.	5.2.1.	SEP1	Construir la información histórica relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema, que sirva de insumo para la toma de decisiones y para la conservación y entrega oportuna de datos cuando estos sean requeridos.	Implementar una base de datos con la información histórica relacionada con la remuneración a los agentes del Sistema	(1) base de datos en formato Excel	Definición de estructura de la base de datos, a través de un acta de reunión entre las personas involucradas en dicha actividad, con el fin de efectuar la socialización.	28/02/2019	20%	[(Estructura de bases de datos definida / 1)*0,20 + (Matriz en Excel de Recopilación elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30 + (Base de datos elaborada con alimentación mensual de datos /1)*0,30 + (Reunión de Socialización adelantada /1)*0,20] 100	40,0%	60,0%	80,0%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
							Ast mismo, se remitirá correo electrónico a la Subgerente Económica informando la estructura de la base de datos.											
							Nota: Se definió una estructura inicial, no obstante, la misma podría sufrir modificaciones en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los datos encontrados.											
							Elaboración de una matriz en Excel por año, desde 2011 a 2018, en el cual se contemple dentro de las hojas las fuentes de información y variables relacionadas con la remuneración a los agentes, con alimentación permanente de datos			31/12/2019								
							Nota: La elaboración de estos archivos será una actividad continua durante el año.											
							Incluir dentro de cada archivo de Excel creado por año, en una de las hojas, la base de datos en la cual se incluyan los datos relacionados con la remuneración a los agentes del Sistema	31/12/2019	30%									
							Nota: La elaboración de estas hojas de Excel será una actividad continua durante el año.											
							Realizar una reunión de socialización de la base de datos con el equipo de la Subgerencia Económica			31/12/2019								

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperada con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperada con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperada con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Construir (1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tecnología microbús, buseta, busetón, padrón, articulado y biarticulado	(1) estudio de costos de inversión, operación y mantenimiento de los vehículos de tecnología microbús, buseta, busetón, padrón, articulado y biarticulado	Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel, con alimentación de datos entre enero y octubre de 2019. Nota: La elaboración de este archivo será una actividad continua durante el año.	31/12/2019	50%	[(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,50 + (Documento elaborado /1)*0,50] 100	13%	25%	38%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
							Elaboración del documento, el cual será presentado a la Subgerente Económica mediante correo electrónico	31/12/2019	50%									
5	5.3.	5.3.1.	SEP2	Realizar la estructuración económica y financiera de los nuevos proyectos de transporte de la ciudad	Estructurar el estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal	(1) estudio económico y financiero del proyecto nueva licitación zonal	Recopilación de la información requerida para elaboración del estudio, en archivo formato Excel	31/03/2019	30%	[(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,30 + (Proceso de revisión y validación efectuado /1)*0,10 + (Modelo Financiero elaborado /1)*0,40 + (Estudio Económico y Financiero Elaborado /1)*0,20] 100	30%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/06/2019	Subgerente Económica
							Realizar la revisión y validación de la información obtenida, a través de reuniones con las áreas técnicas involucradas.	30/06/2019	10%									
							Elaboración del modelo financiero en formato Excel	30/06/2019	40%									
							Elaboración del documento que contenga el estudio económico y financiero	30/06/2019	20%									
					Preparar los insumos para la estructuración financiera de la financiación de los troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68	Un (1) documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada	Elaborar el documento con la definición de la alternativa de financiación seleccionada y remitirlo mediante memorando a las áreas involucradas	31/03/2019	100%	[(Documento elaborado /1)] 100	100%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/03/2019	Subgerente Económica
					Gestionar (2) insumos para la estructuración financiera de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68	Un (1) documento con el diseño de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68, presentado a la Subgerencia Económica	Un (1) documento con el diseño de la financiación de las troncales Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68, presentado a la Subgerencia Económica	31/09/2019	50%	[(Documento elaborado /1)*0,50] + (Documento de calificación de riesgo entidad/1)*0,50] 100	0%	0%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/09/2019	Subgerente Económica
						(1) documento de la calificación de riesgo de la entidad emitido por una calificadora de riesgo, presentado a la Subgerencia Económica		31/08/2019	50%									
5	5.3.	5.3.3.	SEP3	Consolidar un sistema de información para efectuar el seguimiento contractual desde el punto de vista económico y financiero al Sistema	Estructurar un sistema de indicadores de alertas tempranas	Batería de indicadores de alertas tempranas	Elaboración de matriz en Excel donde se recopila la información necesaria. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	30/06/2019	33,33%	[(Matriz en Excel de Recopilación elaborada /1)*0,3333 + (Proceso de revisión y consolidación efectuado /1)*0,3333 + (Paquete de indicadores Construido /1)*0,3334] 100	0%	33,33%	66,66%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
							Revisión y consolidación de la información en una matriz en formato Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	30/09/2019	33,33%									
							Construcción de paquete de indicadores en archivo en Excel. (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)	31/12/2019	33,34%									
					(1) procedimiento de seguimiento de alertas tempranas	Borrador de procedimiento . (Se remitirá por correo electrónico a la Subgerente Económica)		30/06/2019	60,00%	[(Borrador del procedimiento elaborada /1)*0,60 + (Presentación del procedimiento efectuada /1)*0,20 + (Documento definitivo elaborado /1)*0,20] 100	0%	60%	80%	100%				Subgerente Económica
						Presentación del procedimiento al equipo del subproceso de Estudios Sectoriales y supervisión de Concesiones de la Subgerencia Económica.(Se soportará mediante lista de asistencia y acta de reunión)		30/09/2019	20,00%									
						Documento definitivo correspondiente a procedimiento de seguimiento de alertas tempranas, adoptado en el SIG		31/12/2019	20,00%									
					Revisar y actualizar el modelo FET actual, contemplando los nuevos factores que incidán en las proyecciones	(1) Modelo FET Actualizado	Revisar los aspectos posibles a mejorar, su conveniencia y procedencia y planear en un informe que especifique los factores que han sido sujetos de actualización dentro del modelo. Nota: El informe se realizará de forma paralela a la actualización del modelo FET	31/12/2019	50,00%	[(Informe elaborado que incluya los resultados de la revisión efectuada /1)*0,50 + (Actualización Modelo FET Elaborada /1)*0,50] 100	0%	50%	50%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
						Actualizar modelo FET en formato Excel que contemple los mismos aspectos incorporados en el informe y remitir por correo electrónico la versión definitiva a la Subgerente Económica		31/12/2019	50,00%									
						Nota: La actualización del modelo FET se realizará de forma paralela al informe												
					Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Sitp, remunerado durante Las 52 Semanas Del Año	100% De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Sitp, remunerado durante Las 52 Semanas Del Año	Remunerar El 100 Por Ciento De La Prestación Del Servicio De Transporte Y Recauda Del Sitp, Durante Las 52 Semanas Del Año	31/12/2019	100,00%	(Número de Semanas en las que se remunerar el 100% de la prestación del servicio / 52)*100	25,00%	520,00%	75,00%	100,00%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
5	5.3.	5.3.1.	SEP4	Adelestar actividades que permitan optimizar y fortalecer los roles y responsabilidades a cargo de la Subgerencia Económica	Desarrollar en el aplicativo de ORACLE las nuevas fórmulas de remuneración para las nuevas concesiones del Sistema	Actualización del aplicativo de ORACLE para efectuar la remuneración a los agentes que contemple las nuevas concesiones del Sistema	Construir un esquema en Excel de la aplicación de las fórmulas de las nuevas concesiones	31/03/2019	20,00%	[(Esquema en Excel construido /1)*0,2 + (Aplicación de Oracle desarrollada /1)*0,20 + (Prueba Controlada efectuada /1)*0,20 + (Manual de Usuario Ajustado /1)*0,30 + (Puesta en producción del aplicativo adelantada/1)] 100	20%	60%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Económica
						Desarrollar la actualización de la aplicación en ORACLE		31/10/2019	20,00%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Efectuar mínimo una prueba controlada	30/06/2019	20,00%									
							Ajustar el manual del usuario	31/07/2019	20,00%									
							Poner en producción la actualización del aplicativo, el cual se efectuará a través de una capacitación al equipo de la Subgerencia Económica vinculado al Subproceso de Remuneración y por lo menos una (1) remisión de las series fiducias	31/08/2019	20,00%									
					Realizar (1) propuesta de reestructuración del Subproceso de Recauda del Sistema	(1) documento de propuesta de reestructuración del Subproceso de Recauda del Sistema	Definir estructura del área	30/06/2019	20,00%	[[Estructura Definida /1]*0,2 + (Objetivo de los cargos definido /1)*0,40 + (Propuesta de funciones definida /1)*0,30 + (Propuesta radicada /1)*0,10 100	60%	100%	100%	100%	Gestión Económica de los Agentes del Sistema	1/01/2019	30/06/2019	Subgerente Económica
							Definir objetivo de los cargos	30/06/2019	40,00%									
							Definir propuesta de funciones del subproceso de Recauda del Sistema	30/06/2019	30,00%									
							Radicación de propuesta a la Gerencia General, Subgerencia General y Dirección Corporativa	30/06/2019	10,00%									
1	1.1.	1.1.4.	DTBP1	Supervisar alotorizmente la gestión de mantenimiento que realizan los Concesionarios para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa, al igual que gestionar de forma integral las acciones necesarias para la incorporación y control documental de conductores y vehículos dispuestos por los concesionarios de operación del componente Zonal del Sistema.	Seguimiento alotorio a la Gestión de Mantenimiento de flota ejecutada por los concesionarios de operación. Seguimiento a los requerimientos realizados a los Concesionarios, relacionados con la estructuración de planes de mejoramiento sobre los problemas detectados.	Informe mensual de seguimiento a la flota concesionario y/o flota programada	Recolección de información	31/12/2019	40,00%	[[Proceso de recolección mensual de Información adelantados /12]*0,40 + (Proceso de procesamiento, construcción y análisis de información mensuales adelantados / 12)*0,40 + (Informes mensuales elaborados y entregados /12)*0,20] 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Procesamiento, construcción de bases de datos y análisis de la información	31/12/2019	40,00%									
							Elaboración y entrega del informe	31/12/2019	20,00%									
					Realizar mesa de trabajo mensual sobre la gestión de mantenimiento con cada concesionario de operación	Citar la Mesa de Trabajo	31/12/2019	40,00%	[[Citaciones a mesas de trabajo mensuales efectuadas /12]*0,40 + (Socializaciones mensuales adelantadas / 12)*0,40 + (Actas de Seguimiento mensuales elaboradas y archivadas /12)*0,20] 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
						Desarrollar (adelantar) la Socialización. Establecer Planes de mejoramiento o acciones a realizar de acuerdo con los resultados presentados en la mesa de trabajo. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en mesas anteriores.	31/12/2019	40,00%										
						Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo	31/12/2019	20,00%										
					Socialización trimestral de las experiencias de los líderes de capacitación de cada concesionario	Citar la Socialización	31/12/2019	40,00%	[[Citaciones a socializaciones trimestrales efectuadas /4]*0,40 + (Socializaciones trimestrales adelantadas / 4)*0,40 + (Actas de asistencia a socializaciones trimestrales elaboradas y archivadas /4)*0,20] 100	25%	50%	75%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
						Desarrollar (adelantar) la Socialización	31/12/2019	40,00%										
						Elaborar y archivar el Acta de asistencia de la socialización	31/12/2019	20,00%										
1	1.1.	1.1.4.	DTBP2	Evaluar las condiciones técnicas y operativas de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad.	Ajustes de mejora en el servicio (tiempos de recorrido, ofertas y/o traslados), a todas las rutas zonales en operación.	Tres informes con el análisis y propuesta de ajuste de oferta para la programación de rutas zonales	Recopilación de información.	31/12/2019	10,00%	[[Proceso de recopilación de información cuatrimestral adelantados /3]*0,10 + (Proceso de procesamiento y análisis de información cuatrimestral adelantados / 3)*0,20 + (Propuestas cuatrimestrales de ajuste de la oferta a programar efectuadas/3)*0,4 + (Informes cuatrimestrales elaborados /3)*0,25] + (Solicitudes cuatrimestrales efectuadas de ajuste a programación de rutas /3)*0,05] 100	0%	33,33%	66,66%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Procesamiento y análisis de información.	31/12/2019	20,00%									
							Definición de propuestas de ajustes de la oferta a programar por cada concesionario.	31/12/2019	40,00%									
							Elaboración de informe	31/12/2019	25,00%									
							Solicitud de ajuste de programaciones de las rutas a los concesionarios de operación, de acuerdo con los parámetros definidos por parte de TMSA.	31/12/2019	5,00%									
					4 estudios de demanda por franja horaria para cada una de las rutas en servicio del componente zonal del SITP (urbana, complementario y especial).	Recopilación de información requerida para el análisis de demanda (primaria y secundaria)	31/12/2019	15,00%	[[Proceso trimestrales de recopilación de información adelantados /4]*0,15 + (Proceso de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,20 + (Proceso de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas/4)*0,3 + (Informes trimestrales de carga máxima elaborados /4)*0,2] + (Presentación de informe de carga máxima de usuarios hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*0,1 + (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuadas /4)*0,05] 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses	
							Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20,00%									
							Estructuración de propuestas	31/12/2019	30,00%									
							Elaboración de informe de carga máxima de usuarios por franja horaria	31/12/2019	20,00%									
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	10,00%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																											
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																											
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable									
						Informe trimestral con propuestas de modificación de rutas (sugerencias, trazados, individualización de rutas, PIR a patios).	Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones	31/12/2019	5,00%	((Procesos trimestrales de recopilación de información primaria y secundaria adelantados /4)*0,15 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,20 + (Procesos de estructuración de propuestas trimestrales efectuadas/4)*0,35 + (Informes trimestrales de propuestas de modificación de rutas elaborados /4)*0,2 + (Presentación de informe de propuestas de modificación de rutas hechas en comité de kilómetros eficientes /4)*0,05 (Socialización de informes trimestrales a concesionarios efectuados /4)*0,05) + 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses									
							Recopilación de información primaria y secundaria	31/12/2019	15,00%																		
							Procesamiento y análisis de información	31/12/2019	20,00%																		
							Estructuración de propuestas	31/12/2019	35,00%																		
							Elaboración de informe de propuestas de modificación de rutas	31/12/2019	20,00%																		
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	5,00%																		
							Socialización del informe a los concesionarios para solicitar ajuste de programaciones	31/12/2019	5,00%																		
						Informe trimestral de seguimiento al impacto de los cambios realizados a las rutas	Recopilación de información.	31/12/2019	20,00%	((Procesos trimestrales de recopilación de información adelantados /4)*0,2 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,30 + (Informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas elaborados /4)*0,45) (Presentaciones de informes trimestrales de seguimiento al impacto de cambios realizados a las rutas efectuadas /4)*0,05) + 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses									
							Procesamiento y análisis de información.	31/12/2019	30,00%																		
							Elaboración de informe donde se detalle el el impacto de los cambios realizados a las rutas	31/12/2019	45,00%																		
							Presentar el informe al comité de kilómetros eficientes	31/12/2019	5,00%																		
						100% de Ramales y nodos estructurados del Sistema anual parametrizados en la Macro línea o esquema administrado por TMSA.	Recopilación de información base para el proceso y Establecimiento de la línea base con respecto a los tiempos de parametrización de cada nodo y ramal.	28/02/2019	5,00%	((Proceso de recopilación de información base adelantado /1)*0,05 (Configuración de nodos "lugar" y "parada" efectuada / 1)*0,40 (Configuración de nodos "cochera" y "velocidades" efectuada / 1)*0,10 (Configuración de ramales efectuada / 1)*0,40 (Socialización a concesionarios efectuada / 1)*0,05) + 100	5%	45,00%	55,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses									
							Configuración nodos "lugar" y "Parada"	30/06/2019	40,00%																		
							Configuración nodos "Cochera" y "Velocidades"	31/07/2019	10,00%																		
							Configuración ramales	31/12/2019	40,00%																		
							Socialización y entrega a concesionarios para explotación	31/12/2019	5,00%																		
							Supervisar 100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio	31/12/2019	100,00%										(Porcentaje de rutas del componente zonal supervisadas / 100)*100 Nota: Meta Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Planeación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente Técnico y de Servicios
							100 Por Ciento De La Operación De Las Rutas Zonales En Servicio supervisadas																				
1	1.1.	1.1.3.	DTBPS	Realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, y en los esquemas alternativos de operación que se establezcan, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad	Generación de instrumentos para la supervisión de la operación del SITP	Tres (3) instrumentos que permitan optimizar la programación, supervisión y seguimiento a la operación del SITP	Definición de cronograma que incluya el plan de Trabajo	31/01/2019	10,00%	((Definición de cronograma que incluya el plan de trabajo adelantado /1)*0,1 (Aplicativos desarrollados y entregados / 3)*0,90) + 100	10%	40,00%	70,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses									
						Desarrollar y entregar Primer instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	30/04/2019	30,00%																			
						Entrega Segundo instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	31/07/2019	30,00%																			
						Entrega Tercer instrumento junto con la documentación técnica y funcional del mismo.	31/12/2019	30,00%																			
					Análisis de los parámetros de operación de las rutas vigentes en el SITP Provisional	Establecer los indicadores de eficiencia de las rutas del SITP Provisional a partir de la información secundaria remitida por las empresas operadoras y generar 4 informes con los resultados de desempeño y eficiencia de las rutas vigentes en el SITP Provisional	Realización de estudios de campo de Frecuencia y Ocupación Visual, hábitos de conducción, Levantamiento de trazados y estudios Acceso - Desconso	31/12/2019	30,00%	((Procesos de realización de estudios de campo trimestral adelantados /4)*0,3 + (Procesos de procesamiento y análisis de información trimestral adelantados / 4)*0,3 + (Informes trimestrales elaborados /4)*0,3) (Aprobaciones y entrega del informe trimestral efectuadas /4)*0,10) + 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses									
						Procesamiento y análisis de la información primaria obtenida en estudios de campo	31/12/2019	30,00%																			
						Estructuración del informe	31/12/2019	30,00%																			
						Aprobación y entrega del informe a la Subgerencia Técnica y de Servicios	31/12/2019	10,00%																			
					Diseñar una Solución Tecnológica que apoye la estimación de la Matriz OD	Algoritmo para la estimación de la matriz OD	Elaborar un documento que contenga la arquitectura tecnológica requerida para la automatización del algoritmo	30/04/2019	30,00%	((Documento elaborado /1)*0,3 + (Solución implementada / 1)*0,5 + (Documento de resultados elaborado /4)*0,2) + 100	0%	30,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses									
						Implementar la solución que permita la automatización del algoritmo	30/09/2019	50,00%																			
						Elaborar un documento que contenga los resultados obtenidos e implementar mejoras sobre la Solución Tecnológica	31/12/2019	20,00%																			

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																							
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																							
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																							
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable					
					Seguimiento a la aplicación del MDO, protocolos, buenas prácticas de supervisión, para medir la gestión realizada desde los centros de control.	Presentación trimestral, exponiendo avances en materia de regulación, control y supervisión, para medir la gestión realizada desde los centros de control.	Citar la Mesa de Trabajo trimestral	31/12/2019	40,00%	[(Citas a mesa trimestral efectuadas / 4)*0,4 + (Mesas de trabajo trimestral adelantadas / 4)*0,4 + (Actas de Seguimiento a las mesas de trabajo elaboradas y archivadas / 4)*0,2] + 100	25%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses					
					Desarrollar (adelantar) la socialización bimestral. Establecer Planes de mejoramiento o acciones a realizar de acuerdo con los resultados presentados. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones anteriores.	31/12/2019	40,00%																
					Elaborar y archivar el Acta de seguimiento de la mesa de trabajo	31/12/2019	20,00%																
					Fortalecer las relaciones con las empresas operadoras	Socialización bimestral de las experiencias de las visitas realizadas a los diferentes concesionarios (Pisos, centros de control, etc.)	Socialización bimestral de las experiencias de las visitas realizadas a los diferentes concesionarios (Pisos, centros de control, etc.)	Citar la socialización bimestral	31/12/2019	40,00%	[(Citas a socialización bimestral efectuadas / 6)*0,4 + (Socializaciones bimestrales adelantadas / 6)*0,4 + (Actas de asistencia a socializaciones bimestrales elaboradas y archivadas / 6)*0,2] + 100	17%	50%	67%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses				
								Desarrollar (adelantar) la socialización bimestral	31/12/2019	40,00%													
								Elaborar y archivar el Acta de asistencia a la socialización bimestral	31/12/2019	20,00%													
					Continuar de forma integral el trámite de imposición y liquidación de desincentivos operativos, de tal manera que se garantice el debido proceso al concesionario y conlleven a la mejor prestación del servicio de transporte, para cada uno de los concesionarios de las zonas del SITP.	Trámite de imposición y liquidación de desincentivos operativos, de tal manera que se garantice el debido proceso al concesionario y conlleven a la mejor prestación del servicio de transporte, para cada uno de los concesionarios de las zonas del SITP.	Tres (3) reportes con el seguimiento del Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	Elaborar Tres (3) reportes con el seguimiento del Trámite de imposición y liquidación de hallazgos operativos de la operación de rutas urbanas, complementarias y especiales	31/12/2019	100,00%	(Número de Informes presentados / 3)*100	33,33%	66,66%	66,66%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses				
								Nota: La fecha de corte y presentación de los informes serán: Del periodo Sep.-Dic 2018. En Feb 2019 Del periodo Ene-Abr 2019. En Jun 2019 Del periodo May-Ago 2019. En Oct 2019															
					Recopilación de datos, análisis estadístico y presentación de resultados de la información suministrada por las dependencias de la DTB para orientar la toma de decisiones.	Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados	Elaborar Informes trimestrales de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos realizados		31/12/2019	100,00%	(Número de Informes presentados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses				
					Realizar operativos a través de la interventoría que incluyan identificación, estudio, análisis y propuesta de mejora de diferentes condiciones operativas del SITP que requieran acciones tendientes a mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales	150 operativos en el año, a través de la interventoría enmarcados en temas tales como: Intervalos de paso, emisión de paradas, comportamientos de conductores, afectación ambiental (ruidos-contaminación), afectación infraestructura, estacionamiento inadecuado, entre otros; con el objeto de solicitar y hacer seguimiento a los planes de mejora por parte de los Concesionarios.	Realizar 150 operativos		31/12/2019	70%	[(Número de Operativos realizados/150)*0,70 + (Mesas de Seguimiento a planes de mejoramiento realizadas / 12)*0,3] + 100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses				
								Realizar 12 mesas de seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de los operativos realizados	31/12/2019	30%													
					1	1.1.	1.1.2.	DTBP4	Adelantar actividades que permitan mejorar, optimizar y fortalecer los procesos a cargo de la Dirección	Actualización del procedimiento de Imposición de Multas y Desincentivos Operativos, frente a los laudos arbitrales.	Actualizar el procedimiento de Imposición de Multas y Desincentivos Operativos	Adelantar un Análisis y consolidación de los documentos arbitrales, frente al proceso de desincentivos operativos.	30/03/2019	30,00%	[(Proceso de análisis y consolidación de linamientos arbitrales adelantado / 1)*0,3 + (Proceso de definición de puntos críticos adelantado / 1)*0,5 + (Procedimiento documentado / 1)*0,1] + (Procedimiento documentado entregado a OAP para su adopción formal/1)*0,05 + (Procedimiento adoptado/1)*0,05 + 100	30,00%	80,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
												Definir los puntos críticos del procedimiento, tales como, recolección de evidencia y análisis de hallazgos frente a los IPTs	30/06/2019	50%									
Documentación del Procedimiento (incluyendo parte jurídica)	31/10/2019	10%																					
Entrega a OAP del documento para Adopción del mismo	31/12/2019	5%																					
Adopción del documento	31/12/2019	5%																					
Documentar las macroareas internas de la Dirección Técnica de Buses, identificar mejoras y optimizaciones.	Documento detallado con los linamientos, flujos de trabajo, características, entre otros, para 4 de las macro áreas al interior de la Dirección Técnica de Buses	Definición de la metodología a realizar y plan de trabajo		31/01/2019								10%	[(Proceso de definición de metodología y plan de trabajo efectuado / 1)*0,1 + (Documentos detallados elaborados / 4)*0,9] + 100	10,00%	32,50%	77,50%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses		
			Elaborar el documento detallado para 4 macroáreas internas de la DTB (1 documento por cada uno)	31/12/2019								90%											
Implementación y formalización de bitácora, herramientas y tableros de control soportados en Sharepoint y OneDrive, para las actividades de Supervisión del SITP Provisional	Diseñar y formalizar en el manual de Supervisión del SITP Provisional, el uso de una herramienta de control documental y las bitácoras de centro de control del SITP Provisional (Bitácora Diaria, Bitácora de accidentalidad, Bitácora de seguridad, Bitácora de turnos) mediante aplicativos en la plataforma Sharepoint	Definir los requerimientos con los cuales debe la solución para las herramientas de control documental y bitácoras de centro de control a partir de los formatos existentes en formato Excel		28/02/2019								40%	[(Proceso de definición de requerimientos adelantado / 1)*0,4 + (Solución macro configurada / 1)*0,2 + (Capacitación adelantada / 1)*0,2] + (Puesta en producción de la solución / 1)*0,2 + 100	60,00%	80,00%	80,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses		
			Configurar la solución maestra (la cual puede contener varias soluciones maestras) para cada herramienta/bitácora en la plataforma Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses	28/03/2019								20%											
			Capacitar a los supervisores contratistas y personal administrativo para el manejo de la solución dentro del espacio de Sharepoint de la Dirección Técnica de Buses	30/04/2019								20%											
			Puesta en producción de la solución en el uso de las bitácoras y tableros de control mediante la solución en Sharepoint	31/12/2019								20%											

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Ajustar, oficializar y socializar el Manual de Regulación y Control	Documento definiendo de forma clara y sencilla los procedimientos y criterios, que debe seguir el personal involucrado en el control y regulación de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público STP de la ciudad de Bogotá D.C., en su componente móvil.	Redactar 2 Mesas de trabajo con los especialistas de Operación	30/04/2019	40%	[(Mesas de trabajo adelantadas / 2)*0,4 + (Documento Proyectado / 1)*0,4 + (Documento entregado a OAP para su adopción formal/ 1)*0,2] 100	0,00%	80,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Buses
							Proyectar el documento y definición de conceptos	30/06/2019	40%									
							Entrega a OAP del documento para Adopción del mismo	30/07/2019	20%									
4	4.2.	4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.	SNP1	Incrementar la facturación de la Subgerencia de Desarrollo de Negocios con respecto a la facturación del año 2018.	Factorar una suma anual igual o superior a \$12.179.436.618 a través de la comercialización de publicidad en la infraestructura a cargo de TRANSMILENIO S.A., de la explotación comercial de los espacios susceptibles de arrendamiento en la infraestructura del sistema TransMilenio y otros sectores de explotación colateral (marca, arrendamiento de buses, publicidad en buses, infraestructura y concientización)	Facturación igual o superior a \$12.179.436.618	Facturación igual o superior a \$12.179.436.618 a través de la explotación de negocios colaterales	31/12/2019	100%	(Ingresos percibidos por explotación colateral de negocios/ \$12.179.436.618)*100	14,00%	48,00%	81,00%	100%	Gestión de Mercado	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente de Desarrollo de Negocios
1	1.2	1.2.1.	DSF1	Actualizar y socializar los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de portales y estaciones	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (09) portales del sistema	Dos (02) Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (09) portales del sistema	Elaborar y remitir dos (02) documentos con los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de los nueve (09) portales del sistema a OAP para la oficialización en el SIC	30/06/2019	50%	[(Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias elaborados y remitidos/ 2)*0,5 + (Socializaciones efectuadas en portales / 9)*0,5] 100	50,00%	100,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
					Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE, de las Estaciones de Fase I y II y III del sistema para el 50% de las estaciones	Realización de visitas de campo al 50% de las estaciones (97 estaciones)	31/12/2019	30%	[(Visitas de campo a estaciones efectuadas / 69)*0,3 + (PPPRE elaborados / 6)*0,3 + (PPPRE remitidos para adopción formal / 6)*0,2 + (Proceso de socialización efectuado de los PPPRE elaborados y adoptados / 69)*0,2] 100	13,55%	55,29%	71,74%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Elaboración seis (6) documentos de los PPPRE	31/12/2019	30%									
							Remitir seis (6) documentos de los PPPRE a la OAP para oficialización.	31/12/2019	20%									
							Socialización de los PPPRE a los agentes del sistema, en cada estación visitada	31/12/2019	20%									
1	1.2	1.2.1.	DSF2	Entrenamiento a través de ejercicios prácticos que permitan la toma de decisiones en situaciones de emergencia	Realización de simulacro de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015	Realizar al menos un (01) simulacro de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 alineado al Distrital	Elaborar un (01) plan de trabajo de los simulacros a realizar por TMSA.	31-9-2019	25,00%	[(Plan de trabajo elaborado / 1)*0,25 + (Reuniones de articulados realizadas / 2)*0,25 + (Ejercicio de simulacro ejecutado / 1)*0,50] 100	0,00%	0,00%	37,50%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Realizar dos (02) reuniones para articular acciones del simulacro	31/12/2019	25,00%									
							Ejecución del ejercicio de simulacro	31/12/2019	50,00%									
1	1.2	1.2.1.	DSF3	Brindar herramientas para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias en el Sistema y el fortalecimiento del personal involucrado en la operación.	Capacitación Agentes del Sistema	1.100 Agentes del Sistema capacitados en PPPRE	Elaborar un (01) cronograma de capacitaciones a los agentes del sistema	31/03/2019	10%	[(Cronograma elaborado / 1)*0,1 + (Agentes capacitados / 1100)*0,9] 100	37,00%	59,09%	83,64%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Capacitar a 1.100 agentes del sistema	31/12/2019	90%									
							Realizar una (01) reunión con Secretario Distrital de Salud para gestionar los cupos para TransMilenio en el marco del cumplimiento del Acuerdo 334 de 2008	31/03/2019	10%	[(Reunión con SDS realizada / 1)*0,1 + Agentes capacitados como primeros respondedores / 400)*0,9] 100	52,75%	75,25%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	15/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Capacitar a 400 Agentes del Sistema como primeros respondedores	31-09-2019	90%									
1	1.2	1.2.1	DSF4	Garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el sistema	Seguimiento, Supervisión y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema.	Realizar el seguimiento, Supervisión y control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema.	Establecer un (01) plan de trabajo que permita el seguimiento al cumplimiento de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el sistema.	31/03/2019	50%	[(Plan de trabajo establecido / 1)*0,5 + (actividades del plan de trabajo ejecutadas / actividades del plan de trabajo programadas)*0,5] 100	50,00%	66,67%	83,33%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Ejecutar un (01) plan de actividades específicas, que permita el seguimiento permanente a las empresas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones y prestación del servicio a cada componente del sistema	31/12/2019	50%									
							Diseñar un (01) manual, que incluya los protocolos y/o instrucciones requeridos para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	31/12/2019	50%	(Manual diseñado / 1)*0,5 + (Manual Oficializado / 1)*0,5 + 100	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Oficialización del manual para estandarizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema	31/12/2019	50%									
1	1.2	1.2.1.	DSF5	Fortalecer la seguridad ciudadana y convivencia en el Sistema TransMilenio	Generar sostenibilidad de las estrategias de seguridad ciudadana a través de la cultura ciudadana y generación de alianzas interinstitucionales	Generar sostenibilidad de las estrategias de seguridad ciudadana a través de alianzas interinstitucionales	Realizar dieciocho (18) acciones operativas y/o preventivas en los diferentes componentes del sistema con la Entidades de orden nacional, distrital y/o local para mitigar eventos de seguridad ciudadana y convivencia, así como de control y prevención a poblaciones vulnerables	31/12/2019	33,33%	[(Acciones Operativas y/o preventivas realizadas / 18)*0,3333 + (Iniciativas de cultura ciudadana propuestas y/o acompañadas / 4)*0,3333 + (Acciones contra la delincuencia realizadas/4)*0,3334] 100	20,37%	46,30%	75,93%	100%	Supervisión y control de la operación del STP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Acompañar y/o proponer Cuatro (4) iniciativas de cultura ciudadana que promuevan el respeto y el sentido de corresponsabilidad en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá	31/12/2019	33,33%									
							Realizar cuatro (04) acciones con entidades competentes, para atacar el fenómeno de ilegalidad y/o informalidad en el transporte público de pasajeros	31/12/2019	33,34%									
					Promover estrategias para mitigar eventos contra la seguridad ciudadana en el componente zonal del sistema		Definición de la metodología de entornos protectores, en el componente zonal	31/03/2019	25,00%	(Definición de la Metodología/1)*0,25 + (análisis y selección del punto zonal/1)*0,25 (Plan Piloto Aplicado /1)*0,5 100	25,00%	50,00%	100,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Análisis y selección de un (1) punto del componente Zonal, para el desarrollo de la metodología.	30/06/2019	25,00%									
							Implementar un (01) plan piloto para la aplicación de la metodología, en el punto seleccionado del componente zonal.	31-09-2019	50,00%									
					Implementación del protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en espacio y transporte público		Realizar cuatro (04) conversatorios para Socializar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en espacio y transporte público; con los Concesionarios, Conductores, Equipo T, Comando Servicio Transporte Masivo y demás actores del Sistema TransMilenio que se considere conveniente y reforzar con un (1) afiche	31/12/2019	33,33%	((Conversatorios adelantados /4)*0,3333 (Conversatorios con técnicas de control adelantados /4)*0,3333 + (Informes mensuales remitidos/12)*0,3334) 100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Realizar cuatro (04) conversatorios a los técnicos de control de TRANSMILENIO S.A. y de los concesionarios operadores, para que se registren los casos de violencia contra las mujeres que se presenten en el Sistema TransMilenio en el módulo de seguridad en el aplicativo GestSAFE	31/12/2019	33,33%									
							Remitir mensualmente un (01) informe a la Secretaría Distrital Mujer con los casos de violencia contra la mujer registrados en el aplicativo GestSAFE, para efectos de coordinación interinstitucional y adopción de medidas en el marco de la Mesa SOPA.	31/12/2019	33,34%									
					Diseñar e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema.	34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema, para llegar a acumulado del 85%	Diseñar e implementar el 34% del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema.	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del plan de Seguridad que permita gestionar y realizar iniciativas para reducir los eventos de afectación a la seguridad en el Sistema / 34)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.1.	0296	Implementación del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementación del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementar el componente de FISCALIZACIÓN del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementar en cuatro (4) puntos adicionales del componente Troncal, equipos de camineros y/o de vigilantes, para disuadir la evasión	31/12/2019	33,33%	((Puntos adicionales del componente troncal con implementación de puntos camineros /4)*0,3333 + (Actividades Operativas de control a la evasión en el componente troncal desarrolladas /12)*0,3333 (Actividades Operativas de control a la evasión en el componente zonal desarrolladas /4)*0,3334) 100	33,33%	66,67%	83,33%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Desarrollar (12) actividades operativas de control a la evasión con PONAL y Vigilancia en el componente Troncal	31/12/2019	33,33%									
							Desarrollar cuatro (04) actividades operativas de control a la evasión con PONAL en el componente Zonal	31/12/2019	33,34%									
					Implementar el componente de Infraestructura del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementar el componente de Infraestructura del Plan Estratégico Anti-Evasión	Elaboración de tres (3) documentos que den cuenta de la implantación y resultados de tres pilotos (03) de elementos de infraestructura para mitigar la evasión en el Sistema	31/12/2019	50,00%	((Documentos de implantación de Pilotos de elementos de infraestructura antievasión en el Sistema /3)*0,5 + (Puntos del Sistema con instalación de elementos de infraestructura antievasión /5)*0,5) 100	16,66%	53,33%	73,33%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Instalar en cinco (05) puntos del sistema elementos de infraestructura (barreras perimetrales, medias, cables, entre otros) para mitigar la evasión en el Sistema en diferentes puntos de TransMilenio (componente Troncal y /o Zonal).	31/12/2019	50,00%									
					Implementar el componente de Cultura ciudadana del Plan Estratégico Anti-Evasión	Implementar el componente de Cultura ciudadana del Plan Estratégico Anti-Evasión	Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Medición Social en el componente troncal, para prevenir y mitigar la evasión en el componente troncal del Sistema.	31/12/2019	14,32%	((Informes sobre la implementación de la estrategia de pedagogía CNP elaborados /10)*0,1432 (Informes sobre la implementación de la estrategia de Medición Social elaborados /10)*0,1428 + (Talleres de sensibilización adelantados /32)*0,1428 (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*0,1428) (Mesa de trabajo de concertación adelantada con la SAUC /1)*0,1428) (Número de mesas de trabajo con Consejo Local de Seguridad/Gobierno con participación de TMSA/20)*0,1428 + (Mesas Técnicas Interinstitucionales convocadas /4)*0,1428) 100	44,09%	61,42%	81,60%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Elaborar 10 informes sobre la implementación de la estrategia de Pedagogía CNP. Constar múltiples, en el componente troncal	31/12/2019	14,28%									
							Adelantar 12 talleres de sensibilización sobre la estrategia de Pedagogía de carácter preventivo con actores externos que pueden impactar en la evasión del pago para el acceso al Sistema.	31/12/2019	14,28%									
							Adelantar una mesa de trabajo con la SAUC para Concertar una (1) estrategia de sensibilización para prevenir y mitigar la evasión en el componente Troncal y zonal del Sistema.	31/03/2019	14,28%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción, con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
							Aldarizar una meta de trabajo con la SMOE para Concertar una campaña y/o estrategia de comunicaciones dirigida a los usuarios y actores del Sistema TransMilenio contra la Venta Irregular de Pasajes, actualización del Manual del Usuario - medidas y consecuencias en esta materia, implicaciones legales a la luz del Código Nacional de Policía y Convencencia, información de los puntos autorizados de venta de pasajes y la importancia de denunciar mencionada problemática.	30/06/2019	14,28%									
							Participar en veinte (20) meses de trabajo con el Consejo Local de Seguridad/Gobernia, para contrarrestar la venta irregular de pasajes - componente zonal.	31/12/2019	14,28%									
							Convocar trimestralmente una (1) Mesa Técnica Interinstitucional contra la venta irregular de pasajes en el Sistema TransMilenio, con el fin de analizar la problemática, seguimiento a casos (decomiso de tarjetas, bloques, ordenes de comparendo), adopción de medidas y mitigar el fenómeno.	31/12/2019	14,28%									
						Proponer un Sistema de Monitoreo de la Tracción del Plan Estratégico Anti- Tracción	Realizar un documento con el cual analizar los resultados de los estudios de línea base de evasión en troncal y de primera fase de evasión en anual.	30/06/2019	50%	(Documento análisis de resultados/1)*0,5 + (Documento con la propuesta de monitoreo diseñado /1)*0,5 + 100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Diseñar un (01) documento que contenga la propuesta el sistema de monitoreo de la evasión tanto para componente troncal como para componente anual (incluyendo servicios de alimentación, especial y complementarios).	31/12/2019	50%									
					Diseñar e implementar el 36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo, logrando un acumulado del 90%	Diseñar e implementar el 36% del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo.	31/12/2019	100,00%	(Avance porcentual del plan para reducir la problemática de la evasión en el Sistema, incluyendo medidas de corto, mediano y largo plazo / 36)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3, 1.2.4.	DSF7	Elaborar e implementar un plan Ejecución en Seguridad Vial	Elaborar e implementar un plan Ejecución en Seguridad Vial	Elaborar e implementar un plan Ejecución en Seguridad Vial	Elaboración de un (1) documento del plan Ejecución en Seguridad	31/03/2019	20%	((Documento elaborado/1)*0,2 + (Implementaciones Componentes/7)*0,8 + 100	20,00%	54,29%	77,14%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Implementación de los componentes del Plan Ejecución en Seguridad	31/12/2019	80%									
1	1.2	1.2.3, 1.2.4.	DSF8	Fortalecer la formación en seguridad vial en el Sistema	Formación en seguridad vial en el Sistema	Realizar el acompañamiento de los procesos de capacitación de los operadores que operarán en las flotas de reemplazo de la línea 1 y 2 del Sistema, así como los procesos de capacitación de los operadores que sean promovidos de nivel de servicio	Realizar (en coordinación con el SENA) cinco (05) cursos de capacitación para personal del sistema	30/06/2019	50%	((Cursos realizados/5)*0,5 + (Curso realizado/1)*0,5 + 100	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
							Realizar (en coordinación con el SENA) un (1) curso de formadores para instructores de conducción de buses biarticulados	31/03/2019	50%									
						Realizar una (01) propuesta de reestructuración del plan de capacitación de los conductores del sistema de acuerdo con lo establecido en el manual de operaciones	Estructurar un (01) proceso de contratación para la reestructuración del plan de capacitación de los conductores del sistema de acuerdo con lo establecido en el manual de operaciones	30/06/2019	100%	(Proceso de contratación estructurado /1)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3, 1.2.4.	DSF9	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Realizar acciones de prevención de accidentes de tránsito y/o Seguridad Vial en el Sistema.	Diseñar e implementar cuatro (04) acciones de prevención de accidentes y/o Seguridad Vial	31/12/2019	33,33%	(Campañas de prevención vial diseñadas e implementadas /4)*0,3333 + ((Comités de seguridad operacional realizados/12)*0,3334 + (Acciones de prevención de accidentes coordinadas con SEM /4)*0,3333 + 100	25,00%	50,00%	75,00%	100%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Realización de doce (12) comités de seguridad para la coordinación de acciones de prevención de accidentes de tránsito, promovidas por los concesionarios de operaciones, teniendo en cuenta el seguimiento a las estadísticas de accidentalidad y los análisis de accidentes realizados por la interventoría.	31/12/2019	33,34%									
							Coordinar con la Secretaría Distrital de Movilidad, la realización de cuatro (4) acciones de prevención de accidentes, de acuerdo con los riesgos identificados.	31/12/2019	33,33%									
1	1.2	1.2.3, 1.2.4.	DSF10	Diseñar e implementar el Plan de gestión de velocidad, en el componente anual	Seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro	Un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la aplicación de hallazgos y desincentivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de	Realizar un Comité de Operaciones para presentar y aprobar la aplicación de hallazgos y desincentivos a partir del seguimiento de velocidades desde el Centro de Control Maestro elaborado y aprobado en Comité de	30/06/2019	100%	(Comité de Operaciones realizado /1)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	30/06/2019	Director Técnico de Seguridad
1	1.2	1.2.3, 1.2.4.	DSF11	Realizar inspecciones de seguridad vial (DSV) en sus componentes Troncal y Alimentación.	Realizar inspecciones de seguridad vial (DSV) en sus componentes Troncal y Alimentación.	Realizar cinco (05) inspecciones de seguridad vial (DSV) en puntos críticos de accidentalidad del Sistema.	Realizar un (01) informe de identificación de los cinco (05) puntos más críticos de accidentalidad del Sistema, en sus componentes Troncal y Alimentación.	31/03/2019	50%	((Informe de identificación Realizado/1)*0,50 + (Inspecciones de seguridad realizadas con su respectivo informe elaboradas /5)*0,5 + 100	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
							Realizar una (01) inspección de seguridad vial en cada punto crítico (5) generando el respectivo informe por cada punto	31/12/2019	50%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperada con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
1	1.4.	1.4.1.	DBRTF1	PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio.	Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y evaluar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSD's troncales.	Realizar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSD's troncales.	Análisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y duales, con información proveniente del Centro de Control, de los grupos Sochab, del Subistema de Control de Flota y de Recaudado y de las peticiones de la comunidad. Revisión en mesa de kilómetros eficientes troncales KET, de las propuestas de mejoras y ajustes de las rutas troncales y duales. Análisis de las propuestas de mejora de los parámetros operacionales de las programaciones troncales y duales en mesa de programación troncal.	31/12/2019	100%	(Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o tramos en operación).	Un (1) Informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o tramos), a las rutas troncales o duales en operación.	Elaborar un (1) Informe SEMESTRAL que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o tramos), a las rutas troncales o duales en operación.	31/12/2019	100%	(Informe que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o tramos elaborados / 2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
1	1.4.	1.4.1.	DBRTF2	PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilidad de los usuarios en el Sistema.	revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o tramos).	Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o tramos).	Elaborar Un (1) Informe SEMESTRAL con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o tramos).	31/12/2019	100%	(Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 2)*100	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras (IPC, IPI).	Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	Elaborar Un (1) Informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras.	31/12/2019	100%	(Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
1	1.1	1.1.2.	DBRTF3	CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establecen.	Realizar seguimiento administrativo, técnico a los contratos de Fuerza Operativa.	Un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.	Elaborar un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa.	31/12/2019	100%	(Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 12)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar el proceso de estructuración de la licitación pública, con el objeto de contratar la fuerza operativa que apoyará la operación y logística en las 9 portales del Sistema con sus zonas de influencia.	Un (1) proceso de licitación pública estructurada.	Estructurar un (1) proceso de licitación pública	31/12/2019	100,00%	(Proceso de licitación pública estructurada / 1)*100	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar operativos para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de intervención para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.	Elaborar un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line, para la optimización de servicios.	Un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line.	Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación OFF - Line elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
1	1.1	1.1.3.	DBRTF4	FLOTA: Realizar seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa.	Realizar operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutada a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de intervención para documentar los aspectos contractuales.	Un (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutada a la flota troncal y de alimentación.	Elaborar (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutada a la flota troncal y de alimentación.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales e seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutada a la flota troncal y de alimentación elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	Elaborar (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento a (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inspeccionada y avul para operar y (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación.	Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.	Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de código de operación y entrega de tarjeta de conducción.	Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008.	Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008.elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT
					Realizar seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS (Certificado de Vinculación al Servicio). Asimismo, informes de desvinculación por superestadidad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato.	Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1.	Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1 elaborados / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																				
<p>Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.</p> <p>Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2008, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>																				
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable		
1	1.1.	1.1.2.	DIRTYS	MEJORAMIENTO DE PROCESOS. Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación.	Coordinar la gestión administrativa, presupuestal, contractual y de reporte de información de la Dirección Técnica de BRT, con el fin de identificar la oportunidad en el cumplimiento de las metas y compromisos adquiridos y proponer acciones encaminadas a avanzar en su cumplimiento cuando se identifiquen desafíos en la implementación.	Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT.	Adoptar seguimiento a los puntos de acción, contratación y trabajo mediante los que la DTRBRT ande y reportar a gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional de manera trimestral.	31/12/2019	100%	(Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT		
							Apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la elaboración, evaluaciones y seguimiento de propuestas de mejora para los equipos de control, programación y flota, incluyendo la revisión de productos y reportes de cumplimiento de metas e indicadores.													
							Emite conceptos y aportar elementos técnicos de juicio en la revisión, seguimiento y control de documentos, requerimientos, proyectos y procesos en los que se vea involucrada la Dirección Técnica de BRT.													
							Asistir al Comité de Operadores Troncales y Alimentadores y hacer seguimiento a los compromisos generales.													
						Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes cambios operacionales.	Completar, actualizar y mantener al día los informes de gestión de la DTRBRT (incluyendo la información técnica) de la operación del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público.	31/12/2019	50%	(Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT		
							Revisar de forma permanente y actualizar, cuando sea necesario, los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y que sean responsabilidad directa de la Dirección Técnica de BRT, en el marco del proceso Supervisión y Control de la Operación del Sistema Integrado de													
							Participar en la formulación y análisis de los parámetros operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema.													
							Proponer ajustes o mejoras en el proceso de planeación a corto plazo del Sistema de servicios troncales y rutas alimentadoras.													
						Dos (2) boletines de indicadores mensuales uno para componente troncal y otro para alimentación	Participar en la formulación, revisión y actualización de los procedimientos del área.	31/12/2019	50%	(Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de BRT		
							Organizar, alimentar y actualizar las bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área.													
							Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la plataforma SBICI, que sean competencia de la DTRBRT y generar los documentos de análisis correspondientes.													
							Generar soporte estadístico para la toma de decisiones técnicas de la Dirección Técnica de BRT y fortalecer la capacidad para definir, controlar, validar y ajustar procesos para el tratamiento de la información cuantitativa y cualitativa producida por las áreas.													
5	5.2.	5.2.2.	DTPI	Implementar una estrategia de ITS en la Entidad.	Definir y estructurar en el marco del PETI, la estrategia para despliegue de servicios ITS para la Entidad.	Un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	Elaborar un documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS en la Entidad.	30/06/2019	50,00%	((documento de diagnóstico, análisis y entendimiento del enfoque de ITS elaborado/1)*0,50 + (documento de propuesta de la Estrategia ITS elaborado /1)*0,5)	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs		
							Elaborar documento de propuesta de la Estrategia ITS en la Entidad.													
								31/12/2019	50%											
							Implementar y articular el despliegue de servicios ITS en la Entidad	Servicio de Gestión de Tránsito y Operaciones desplegado - Centro de Gestión Fase 2	Elaborar un plan de trabajo y estructuración del proyecto de Centro de Gestión, así como el documento técnico de estudio. Previsto para el proceso de selección abierta.	31/03/2019	33,33%	((Plan de Trabajo y estructuración elaborado /1)*0,3333 + (Documento Técnico de estudio previos elaborado /1)*0,3333 + (Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota elaboradas /Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota requeridas)*0,3334)	33,33%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
									Elaborar el Acta de recibo final de los entregables correspondientes a la vigencia 2019, de acuerdo con el contrato suscrito)	31/05/2019	33,33%									
									Elaborar las Actas de Articulación de actividades necesarias para el despliegue de los ITS en la nueva flota.	31/12/2019	33,34%									
							Adaptar escenarios de innovación e investigación en ITS para la entidad	Mecanismo de Innovación e investigación en ITS adoptados	Elaborar y presentar 1 propuesta a la Alta Dirección (Gerente y/o Subgerente)de un mecanismo para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación en ITS en TRANSMILENIO S.A. y elaborar el documento de para adopción de un proyecto.	30/06/2019	33,33%	((Propuesta elaborada y presentada a la Alta Gerencia /1)*0,3333 + (aseso técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota elaborado /1)*0,3333 + (Sesiones de socialización adelantadas /2)*0,3334)	0,00%	33,33%	33,33%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
									Elaborar el aseso técnico de nuevos servicios ITS, para los procesos de selección de Operadores de Flota.	31/12/2019	33,34%									
									Adelantar Dos (2) sesiones de socialización del resultado de la actividad de innovación e investigación realizadas para Transmilenio S.A.	30/11/2019	33,33%									
							Apoyo técnico en actividades de operación y seguimiento al Sistema TransMilenio	Contrato de Interventoría al SBICI supervisado en el componente de competencia de la Dirección de TICs	Elaborar Docs (12) informes (uno mensual) de supervisión incluida la certificación de cumplimiento.	31/12/2019	70%	((Informes mensuales de supervisión elaborados / 12)*0,7 + (Proceso de contratación de la nueva interventoría al SBICI adelantado / 1)*0,3)*100	17,50%	65%	82,50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
Adelantar el proceso de contratación de la nueva interventoría al SBICI	30/06/2019	30%																		
	Documento de iniciativas tecnológicas estructuradas en el marco de la operación del SBICI	Elaborar un documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema.	31/03/2019	50%	((documento de definición de iniciativas tecnológicas posibles en el sistema elaborado /1)*0,5 + (Documentos de estructuración de iniciativas tecnológicas identificadas elaborados /2)*0,5)	50%			50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs					
		Elaborar dos documentos de estructuración, uno por cada iniciativa tecnológica identificada	31/12/2019	50%																

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019

[illegible]

Objetivo Corporativo	Objetivo Especifico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Porcentaje de Logro del Producto	Indicador	Programa con Porcentaje Esperado con corte 31/03/19	Programa con Porcentaje Esperado con corte 30/06/19	Programa con Porcentaje Esperado con corte 30/09/19	Programa con Porcentaje Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
5	5.2.	5.2.2.	DTF2	Liderar al interior de la entidad, la adopción de la Política de Gobierno Digital del Estado.	Estructurar y articular las actividades de adopción de la Política de Gobierno Digital.	Habilitaciones transversales y propósitos de la Política Implementados	Elaborar Matriz de Registro de avance de implementación de tres (3) dominios de Arquitectura de TI, en la Matriz del Mapa de ruta de Gobierno Digital	31/12/2019	50%	[(Matriz de registro de avance de implementación de dominios de arquitectura de TI)elaborada /11/0,5 (Matriz de registro de avance de desarrollo de propósitos de gobierno digital elaborada /1/21/0,5 100	0%	0%	0%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaborar Matriz Registro de avance de desarrollo de un (1) propósito de Gobierno Digital, en la Matriz del Mapa de ruta de Gobierno Digital	31/12/2019	50%									
5	5.2.	5.2.2.	DTF3	Fortalecer la estrategia de seguridad de la información en la Entidad	Estructurar y desarrollar la implementación de componentes de la estrategia de seguridad de la Información en Transmilenio S.A.	Implementar el 60% de los componentes de la estrategia de seguridad de la información implementados	Realización de dos (2) actividades de Socialización de la estrategia de seguridad de la información de la entidad.	31/05/2019	50%	[(Actividades de socialización de la estrategia de seguridad de la información realizadas /2/1/0,5 (Documento de implementación del 60% de los Componentes definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad elaborado /1/3/0,5 100	0,00%	50%	50%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Elaboración de un (1) documento de implementación del 60% de los Componentes definidos en la estrategia de seguridad de la información de la entidad	31/12/2019	50%									
5	5.2.	5.2.2.	DTF4	Modernización Tecnológica que soporte procesos Misionales y de Apoyo de la Entidad	Adoptar herramientas y servicios tecnológicos que modernicen y soporten la gestión de la Entidad.	Herramientas y servicios tecnológicos implementados de acuerdo con el Plan de Adquisiciones	Ejecutar el 100% de los procesos previstos en plan de adquisiciones, asociados a soluciones y servicios TIC.	31/12/2019	100%	(Proceso de contratación a cargo de la dependencia ejecutados / proceso de contratación a cargo de la dependencia programados en el plan de adquisiciones)*100	63%	83%	95%	100%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Documentar el 100% de los requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs.	31/12/2019	50%	([Requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs, documentados / requerimientos de soluciones y/o servicios tecnológicos solicitados por las dependencias usuarias y validados por la Dirección de TICs)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de TIC	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							Nota: Para que el requerimiento sea validado requiere que previamente haya sido analizada su capacidad técnica y la disposición de recursos para adelantarlo											
							Implementar 9 Soluciones De Software En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatizen Los Procesos De Recaudado Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Fletes, Y El Sistema De Inteligencia De Negocios (Valor Vigencia: 2.3. Valor Acumulado de PDD 8)	31/12/2019	100,00%	(Soluciones De Software implementadas: En Una Plataforma Computacional Eficiente Que Automatizen Los Procesos De Recaudado Y Remuneración, El Modelo De Programación Y Regulación De Fletes, / 2,3)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director de TICs
							3 Soluciones De Software implantadas: Que Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente, logrando un acumulado de soluciones	31/12/2019	100,00%	(Soluciones De Software implantadas: Que Automatizen Los Procesos Administrativos De La Institución Y Migren La Información Existente / 3)*100	0,00%	0,00%	0,00%	36,00%	Supervisión y control de la operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Director Técnico de Seguridad
5	5.1.	5.1.1	OCF1	Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Autoridad de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019	Preparación, ejecución, revisión y reporte de trabajos que desarrolla la Oficina de Control Interno, bajo los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Emisión de 4 reportes periódicos con el objetivo de mantener informada a la Gerencia General del estado de las visitas y el cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia.	Efectuar Cuatro (4) Seguimientos (uno cada trimestre) al cumplimiento en la atención de los requerimientos recibidos por parte de los entes de control y/o vigilancia y el reporte de las coordinaciones de las visitas de los Entes de Control.	31/12/2019	100%	(Número de seguimientos efectuados / 4)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
							Ejecución del 100% los auditorías de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Autoridad aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019.	31/12/2019	100%	(Trabajos de aseguramiento ejecutados /trabajos de aseguramiento planeados)*100	0%	35%	60%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
							Ejecución del 100% de los trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019	31/12/2019	100%	(Trabajos de cumplimiento ejecutados /Trabajos de cumplimiento que por ley deben atenderse)*100	34%	61%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
							Seguimientos trimestrales (4 al año) a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas	31/12/2019	100%	(Número de seguimiento a PM realizados /4)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y Mejoramiento de la Gestión	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
5	5.1	5.1.6	SCF1	Realizar durante el año 2019 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A.	Realizar dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias	2 campañas de prevención realizadas	Realizar 2 campañas de prevención	31/12/2019	100%	(Campañas de prevención realizadas /2)*100	0,00%	50%	50%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General
5	5.1	5.1.6	SCF2	Culminar en el año 2019 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General.	Culminar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el año.	36 actuaciones disciplinarias culminadas	Adelantar las actividades necesarias (indagación y/o investigación, etapa probatoria y decisión según corresponda) para culminar 36 actuaciones disciplinarias	31/12/2019	100%	(Actuaciones disciplinarias culminadas/36)*100	16,66%	50,00%	83,33%	100,00%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General
5	5.3	5.3.3	SCF3	Fortalecer las actividades de monitoreo vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad	Seguimiento mensual de los procesos relacionados con la prestación del servicio de transporte en todos sus componentes	12 reuniones de seguimiento realizadas, con sus respectivos actas	Adelantar 12 reuniones del Comité de Gerencia de la Integración	31/12/2019	100%	(Reuniones de Gerencia de la Integración adelantadas/12)*100	25%	50%	75%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General
							Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General. Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general; Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia	31/12/2019	100%	Atender el 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General. Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general; Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia	100%	100%	100%	100%	Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP	1/01/2019	31/12/2019	Subgerente General
							Nota: Actividad y meta de tipo constante											
5	5.3	5.3.1	OCF1	Optimizar la gestión contractual de la Entidad	Seguimiento al cumplimiento del plan de adquisiciones mediante la revisión de los factores, que ocasionan la devolución del proceso de contratación.	1 Informe trimestral sobre los factores que ocasionan el reproceso en el proceso de gestión contractual	Elaborar un informe que contenga el análisis de los principales factores que inciden en la devolución de los procesos de contratación	30/06/2019	50%	[[Informe elaborado /1/0,5 + (Revisión de socialización adelantada /1/0,5) 100	0%	50%	50%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Adelantar una reunión con los funcionarios y contratistas que acompañan la gestión jurídica del área de contratación con los áreas técnicas para socializar los principales factores que generan devolución de procesos de selección y demoras en los mismos.	31/12/2019	50%									

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																				
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																				
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																				
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable		
5	5.3	5.3.1	DCP2	Gestionar el desarrollo del plan anual de adquisiciones	Seguimiento mensual a la ejecución del plan anual de adquisiciones según los compromisos de las diferentes áreas	Reporte trimestral en el Comité Directivo sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán así: Período Ene-Mar en Abril Período Abr-Jun en Julio Período Jul-Sep en Octubre	31/12/2019	100%	[[Informes trimestrales elaborados elaborado /3]*100	0%	33.33%	66.66%	100%	Adquisición de Bienes y Servicios	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)		
5	5.1	5.1.3	DCP3	Formular e implementar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano de TRANSMILENIO S.A.	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., a través de la implementación de los programas de bienestar e incentivos, seguridad y salud en el trabajo y formación y desarrollo.	Un Plan Institucional de Capacitación estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/03/2019	20,00%	((Proceso de estructuración del plan institucional de capacitación adelantado /1)*%20 (Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación /Actividades programadas en el plan institucional de capacitación)*60 (Proceso de evaluación al plan institucional de capacitación adelantado /1)*%20) + 100	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)		
							Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/12/2019	60,00%											
							Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Capacitación 2019.	31/12/2019	20,00%											
							Un Plan Institucional de Bienestar e Incentivos estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.	31/03/2019	20,00%	((Proceso de estructuración del plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*%20 (Actividades ejecutadas del plan institucional de Bienestar e Incentivos /Actividades programadas en el plan institucional de Bienestar e Incentivos)*60 (Proceso de evaluación al plan institucional de Bienestar e Incentivos adelantado /1)*%60) + 100	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)	
								Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Bienestar e Incentivos 2019.	31/12/2019	60,00%										
								Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019.	31/12/2019	20,00%										
							Un Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo estructurado, ejecutado y evaluado	Estructuración del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/03/2019	20,00%	((Proceso de estructuración del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*%20 (Actividades ejecutadas del plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo /Actividades programadas en el plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo)*60 (Proceso de evaluación al plan institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantado /1)*%20) + 100	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)	
								Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/12/2019	60,00%										
								Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	31/12/2019	20,00%										
							Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	100% de funcionarios capacitados	Capacitar y fortalecer al 100 por ciento de funcionarios en temáticas requeridas para el desarrollo de sus competencias	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de funcionarios capacitados /100)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	1 Modelo de Desarrollo Organizacional implementado	Implementar 1 Modelo de desarrollo organizacional basado en estudios técnicos tendiente al cumplimiento de los objetivos de la Entidad	31/12/2019	100,00%	(Modelo de Desarrollo Organizacional implementado /1)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Adelantar el 100% de las actividades necesarias para el proceso de selección, inducción y evaluación del rendimiento.	Un programa de Inducción y Reinducción ejecutado 2019.	Ejecutar el 100% de las actividades programadas de Inducción y Reinducción.	31/12/2019	100,00%	(Actividades ejecutadas del programa de inducción y reinducción /Actividades programadas del programa de inducción y reinducción)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
								Informe definitivo del proceso de valoración 2019 de la Evaluación de Desempeño de los Trabajadores Oficiales de la Entidad.	Desarrollar las 3 etapas del proceso de valoración.	31/12/2019	100,00%	(Etapas del proceso de valoración adelantadas /3)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
Ejecutar el plan de gestión de integridad.	Un Plan operativo de Gestión de Integridad anual ejecutado 2019	Estructuración del Plan Gestión de Integridad 2019	31/03/2019	20,00%	((Proceso de estructuración del plan gestión de integridad adelantado /1)*%20 (Actividades ejecutadas del plan gestión de integridad /Actividades programadas en el plan gestión de integridad)*60 (Proceso de evaluación al plan gestión de integridad adelantado /1)*%20) + 100	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	Gestión del Talento Humano	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)							
		Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan Gestión de Integridad 2019	31/12/2019	60,00%																
		Seguimiento y Evaluación del Plan Gestión de Integridad 2019	31/12/2019	20,00%																
5	5.2	5.2.1	DCP4	Diseñar e implementar los componentes de la gestión de información pública	Implementar el Programa de Gestión Documental	Un (1) sistema de Gestión Documental en producción.	Capacitar y acompañar al 100% de los funcionarios y contratistas que usan el SGD en el uso del nuevo aplicativo ABOX	31/12/2019	40,00%	((Capacitación efectuada al 100% de los funcionarios y contratistas usuarios del ABOX /1)*%4 (Proceso de identificación de documentos vitales /1)*0.1 + (Contratación de prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central efectuada /1)*0.1 (Contratación de servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad /1)*0.15 (Actualización al Manual de Gestión Documental efectuada/1)*0.1 (Remisión de TRD a Archivo de Bogotá efectuada/1)*0.05 + (Contratación de prestación de servicios profesionales según plan de adquisiciones efectuada /1)*0.1) + 100	15,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)		
							Modificar el 100% los documentos vitales para la entidad y los riesgos relacionados con su conservación	31/12/2019	10,00%											
							Contratar la prestación de los servicios especializados para la administración de los archivos de gestión y central	30/05/2019	10,00%											
							Contratar el servicio de recepción y distribución de la correspondencia generada y recibida por la entidad	30/05/2019	15,00%											
							Actualizar el Manual de Gestión Documental	30/04/2019	10,00%											
							Remite la actualización de la TRD al Archivo de Bogotá para su convalidación	30/01/2019	5,00%											
							Contratar la prestación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión	30/03/2019	10,00%											

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																						
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																						
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																						
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Lista de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable				
					Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (-)	100% de los 4 componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados	Diseñar e implementar el 100 por ciento de los 4 componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (-)	31/12/2019	100,00%	(Porcentaje de componentes requeridos por la ley 1712 de 2014 diseñados e implementados /100)*100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
5	5.1	5.1.4	DCPS	Optimizar el tiempo de respuesta para la atención de las necesidades de tipo presupuestal, contable y de pago	Disminuir los tiempos en el proceso de revisión, liquidación y registro de la cuenta de cobro y/o factura mediante la implementación del modulo y/o herramienta de liquidación para contratas de prestación de servicios de apoyo a la gestión	Validar la funcionalidad e implementar una herramienta tecnológica, que permita la liquidación para contratas de prestación de servicios de apoyo a la gestión, buscando la disminución del 10% en el tiempo de respuesta en el proceso	Validar que el aplicativo cumpla con los requisitos de funcionalidad y normatividad exigidos	30/06/2019	50%	((Proceso de validación efectuada /1)*0,5 + (Proceso de implementación efectuada /1)*0,5) 100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
					Implementar el nuevo aplicativo para la liquidación y registro del pago de contratas de prestación de servicios	30/06/2019	50%															
					Implementar un mecanismo automático en la pagina web para la publicación y consulta de las operaciones reciprocas de TMSA con otras entidades publicas.	Tener un mecanismo automático para la publicación y consulta de operaciones reciprocas.	Realizar el requerimiento a soporte SEIIS sobre necesidad del reporte, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración.	31/03/2019	10%	((Requerimiento a soporte SEIIS efectuado /1)*0,10 + (Proceso de seguimiento al desarrollo efectuado /1)*0,10 + (Proceso de validación efectuado /1)*0,3) (Socialización efectuada /1)*0,25) (Implementación de mecanismo efectuada/1)*0,25) 100	10,00%	20,00%	50,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
					Efectuar el seguimiento al desarrollo de la herramienta.	30/06/2019	10%															
					Validar que el reporte cumpla con los requisitos exigidos.	30/09/2019	30%															
					Socializar a las entidades publicas de este desarrollo.	31/12/2019	25%															
					Implementar el mecanismo automático.	31/12/2019	25%															
					Disminuir los tiempos en la consolidación, análisis, generación y publicación de la información financiera de TRANSMILENIO S.A. mediante el diseño de reportes automáticos de estados financieros a través de la plataforma de JSPT.	Tener un mecanismo de diseño de reportes automáticos de estados financieros.	Realizar el requerimientos y/o necesidades del reporte del aplicativo SEIIS, que cumpla con los requisitos necesarios para su elaboración.	31/03/2019	20%	((Requerimiento a soporte SEIIS efectuado /1)*0,20 + (Mesa de trabajo adelantada /1)*0,25 + (Proceso de revisión de reportes efectuado /1)*0,30) (Implementación de mecanismo efectuada/1)*0,25) 100	20,00%	45,00%	75,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
					Realizar mesa de trabajo con asesor del aplicativo JSPT.	30/06/2019	25%															
					Revisar que los reportes cumplan con los requisitos exigidos.	30/09/2019	30%															
					Implementar el reporte automático de estados financieros.	31/12/2019	25%															
					Establecer mensualmente un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	Apertura del JSPT el segundo día hábil de cada mes.	Elaborar un cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	31/01/2019	33,33%	((Cronograma elaborado /1)*0,3333 + (Socialización efectuada del cronograma elaborado /1)*0,3333 + (Actividades del cronograma ejecutadas en el tiempo previsto /Actividades programadas)*0,3334) 100	66,66%	66,66%	66,66%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
					Socializar el cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	28/02/2019	33,33%															
					Cumplir el cronograma de apertura y cierre de operaciones presupuestales.	31/12/2019	33,34%															
					5	5.1	5.1.4	DCPS	Optimizar el flujo de caja de TRANSMILENIO S.A. principalmente en el pago de impuestos y mantener la sostenibilidad financiera de la empresa.	Agilizar el proceso de análisis y solicitud de devolución de saldo de impuesto de la vigencia 2016, para obtener recursos adicionales para el pago de los impuestos.	Obtener el certificado de devolución del saldo a favor de los impuestos correspondientes al año 2017.	Presentar solicitud de devolución de saldos a favor ante la DIAN.	31/12/2019	33%	((Solicitud de devolución de saldos efectuada /Solicitudes de devolución de saldos necesarios)*0,3333 + (Requerimientos de la DIAN atendidos en los plazos previstos /Requerimientos recibidos por parte de la DIAN)*0,3333 + (Número de solicitudes de devolución de saldos con seguimiento /Número de solicitudes de devolución de saldos efectuadas)*0,3334) 100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	31/12/2019
Atender los requerimientos que realice la DIAN.	31/12/2019	33%																				
Realizar seguimiento a las solicitudes de devolución y registrar los ingresos en caso de que agilicem.	31/12/2019	34%																				
Determinar que la rentabilidad real de las cuentas de ahorro es positiva demostrando que no hubo pérdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación.	Obtener una rentabilidad real positiva para el 2019.	Diseñar un indicador de eficiencia con el fin de establecer la capacidad de medir o cumplir la rentabilidad real positiva.	30/06/2019	100%						(Indicador de eficiencia diseñado y adoptado /1)*100	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de la Información Financiera y Contable	1/01/2019	30/06/2019	Director (d) Corporativo (a)				
5	5.2	5.2.1	DCPT	Desarrollar la totalidad de las actividades de mantenimiento y adecuación e inventarios y suministros de servicios generales de la sede administrativa, relacionadas con el apoyo logístico a cargo de la Dirección Corporativa.	Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento y adecuación de la sede administrativa.	Una sede en condiciones adecuadas de funcionamiento.	Estructurar el Plan anual de mantenimiento.	31/03/2019	10%	((Proceso de estructuración del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,10 + ((Actividades ejecutadas del plan anual de mantenimiento /Actividades programadas del plan anual de mantenimiento)*0,40 + (Proceso de evaluación del plan anual de mantenimiento adelantado /1)*0,15 + (Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infraestructura /Requerimientos de crecimiento y adecuaciones de infra recibidos)*0,155) 100	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
					Ejecutar el Plan anual de mantenimiento.	31/12/2019	60%															
					Efectuar el Seguimiento y Evaluación del Plan anual de mantenimiento.	31/12/2019	15%															
					Atender los requerimiento de crecimiento y adecuaciones de la infraestructura de la sede administrativa	31/12/2019	15%															
					Realizar el 100% de las actividades de inventario de la sede administrativa.	El inventario actualizado de los activos de TRANSMILENIO S.A.	Registrar y actualizar lo movimientos reportados de los bienes de TRANSMILENIO S.A.	31/12/2019	25%	((Proceso de Registro y actualización de movimientos adelantado /1)*0,25 + ((Actualización de inventario de la entidad efectuado/1)*0,25 + (Entradas y salidas de almacén registradas/Entradas y salidas de almacén generadas)*0,25 + (Proceso de instalación de placas de identificación efectuado /1)*0,25) 100	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (d) Corporativo (a)				
					Actualizar el inventario de la Entidad en el aplicativo establecido.	31/12/2019	25%															
					Llevar el control de las entradas y salidas del almacén.	31/12/2019	25%															
					Instalar las placas de identificación de los activos de la Entidad.	31/12/2019	25%															

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2019																		
Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2019, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página.																		
Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativas en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en archivo adjunto al presente. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.																		
Objetivo Corporativo	Objetivo Específico	Estrategia	Código	Compromiso	Actividades	Producto y/o Meta	Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto	Fecha de Entrega de la Actividad	Ponderación en el Logro del Producto	Indicador	Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19	Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19	Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19	Proceso	Fecha de Inicio	Fecha final de Ejecución	Responsable
					Realizar el 100% de las actividades de aseo y suministros de la sede administrativa, así como las actividades relacionadas con el transporte del personal.	Atender la totalidad de los requerimientos de suministros y aseo de la sede administrativa	Atender los requerimientos sobre necesidades reportadas de suministros, aseo y transporte de la Entidad.	31/12/2019	50%	$\frac{((\text{Requerimientos atendidos} / \text{Requerimientos recibidos}) * 0,5 + ((\text{Requerimientos que cumplen los requisitos exigidos} / \text{Requerimientos atendidos}) * 0,5))}{100}$	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
							Validar que los requerimientos de suministros, aseo y transporte, recibidos por el área de Apoyo de Logístico, cumplan con los requisitos solicitados.	31/12/2019	50%									
					Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	Adecuar y mantener 1 sede administrativa en condiciones apropiadas de uso	31/12/2019	100,00%	$\frac{(\text{ sede administrativa en condiciones apropiadas de uso } / 1) * 100}{\text{Nota: Meta Constante}}$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	5.1	5.1.4	DCP8	Desarrollar el programa de Seguros de la Entidad, para atender la totalidad de los siniestros que se presenten y el aseguramiento de sus bienes, así como realizar las actividades para el desarrollo del plan de reversión de Concesiones.	Realizar la desintegración de los buses revertidos ubicados en los patios de la Roja y Bachué.	70 buses revertidos.	Adelantar el proceso de reversión para 70 buses	31/08/2019	100%	$(\text{Número de buses revertidos} / 70) * 100$	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/08/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Gestionar una actividad que fomente la mitigación de riesgos.	1 actividad desarrollada que fomente la mitigación de riesgos.	Adelantar 1 actividad que fomente la mitigación de riesgos, conforme al análisis de los riesgos que realice el corredor de seguros.	28/02/2019	100%	$(\text{Actividades de fomento a la mitigación de riesgos efectuada} / 1) * 100$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	28/02/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Realizar licitación de seguros.	Nuevo programa de seguros (6 pólizas)	Realizar los estudios técnicos previos, necesarios para la contratación del programa de seguros, según lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad	31/07/2019	100%	$(\text{Estudios técnicos elaborados} / 1) * 100$	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/07/2019	Director (a) Corporativo (a)
					Realizar informes trimestrales de siniestros.	4 informes al año.	Elaborar cada trimestre, un informe relacionado con la siniestralidad.	31/12/2019	100%	$(\text{Informes de siniestralidad elaborados} / 4) * 100$	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Gestión de Servicios Logísticos	1/01/2019	31/12/2019	Director (a) Corporativo (a)
5	5.1.	5.1.1.	OAMP1	Adelantar las gestiones necesarias para lograr la armonización del SIG al Modelo Integrado de planeación y gestión	Adelantar las actividades necesarias para armonizar el Modelo de Gestión Institucional al MPIC	100% de las actividades previstas en el plan de trabajo implementado	Definición e implementación de una campaña de sensibilización y apropiación de MPIC en todos los niveles organizativos	31/10/2019	30%	$((\text{campaña de sensibilización y apropiación de MPIC definida e implementada} / 1) * 0,30 + (\text{Plan de Trabajo estructurado} / 1) * 0,10 + (\text{Plan de Trabajo implementado} / 1) * 0,60) * 100$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Definición del Plan de Trabajo para lograr la armonización del SIG al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de TRANSMILENIO S.A. acorde con la Guía de Implementación emitida por la Secretaría General y teniendo en cuenta el resultado de los autodiagnósticos y el PURAG	10/02/2019	10%									
							Implementación del Plan de Trabajo para lograr la armonización del SIG al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de TRANSMILENIO S.A. acorde con la Guía de Implementación emitida por la Secretaría General	31/12/2019	60%									
5	5.1.	5.1.1.	OAMP2	Actualizar, tramitar su aprobación en Junta Directiva y divulgar la plataforma estratégica	Adelantar las actividades necesarias para actualizar la plataforma estratégica de la entidad, conforme a los roles funcionales actuales	Una Plataforma Estratégica de TRANSMILENIO S.A. revisada, actualizada y divulgada	Diagnostico del contexto estratégico de la Entidad	31/01/2019	20%	$((\text{diagnostico del contexto estratégico documentado} / 1) * 0,20 + (\text{Plataforma Estratégica revisada y comentada} / 1) * 0,50 + (\text{plataforma estratégica divulgada} / 1) * 0,20) / 100$	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	30/04/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Revisión y documentación de la Plataforma Estratégica	31/03/2019	60%									
							Aprobación y Divulgación de la Plataforma Estratégica	30/04/2019	20%									
5	5.1.	5.1.1.	OAMP3	Implementar una herramienta tecnológica que permita el control y seguimiento de los instrumentos de gestión en el marco de MPIC	Adelantar las actividades que permitan la optimización de los tiempos de proceso en el diseño, manejo y control de las herramientas del MPIC	Una herramienta tecnológica implementada	Elaboración de estudios técnicos soporte para el proceso contractual	28/02/2019	10%	$\frac{((\text{Estudio técnico soporte elaborado} / 1) * 0,10 + (\text{Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación efectuadas} / \text{Actividades de acompañamiento al proceso de parametrización e implementación requeridas}) * 0,90))}{100}$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Acompañar las actividades necesarias para la parametrización y puesta en operación del aplicativo	31/12/2019	90%									
5	5.1.	5.1.1.	OAMP4	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	Adelantar las actividades necesarias para la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos	100% de las actividades de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Riesgos atendidas	Definición del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	31/03/2019	10%	$\frac{((\text{Plan de trabajo elaborado} / 1) * 0,10 + (\text{Plan de trabajo implementado} / 1) * 0,90))}{100}$	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
							Implementación del Plan de Trabajo de sostenibilidad para el Sistema de Gestión de Riesgos	31/12/2019	90%									
5	5.1.	5.1.1.	OAMP5	Gestionar la información de los proyectos de inversión y del Plan de Acción	Gestionar las actividades necesarias para el seguimiento y control de los proyectos de inversión de la entidad y el Plan de Acción Institucional	100% de los reportes de ejecución física presupuestal de los proyectos de inversión solicitados por SISP, efectuados	Efectuar 4 reportes de ejecución de los componentes físico y presupuestal asociados a los proyectos de inversión así: Corte Diciembre de 2018: En enero de 2019 Corte Marzo de 2019: En Abril de 2019 Corte Junio de 2019: En Julio de 2019 Corte Septiembre de 2019: En Octubre de 2019	31/12/2019	100%	$(\text{Número de Reportes Efectuados} / 4) * 100$	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					Plan de Acción Actualizado	Adelantar el 100% de las actualizaciones requeridas por las dependencias a Plan de Acción (incluyendo sus diferentes componentes)		31/12/2019	100%	$(\text{Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas} / \text{Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias}) * 100$ Nota: Meta de Tipo Constante	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					3 Reuniones de revisión de avance de proyectos de inversión al año	Adelantar 3 reuniones (cada una en el mes posterior al cual se efectuó el reporte de avance) con cada dependencia encargada de metas de proyectos de inversión, para revisar ejecución, logros y dificultades		31/12/2019	100%	$(\text{Número de reuniones adelantadas} / 3) * 100$	0,00%	33,33%	66,66%	100,00%	Desarrollo Estratégico	1/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
					2 operaciones del módulo de planeación presupuestal implementadas	Implementar el uso de las operaciones "Solicitud CDP" y "TAB" del módulo de planeación presupuestal del SEIS Nota: La implementación se evidencia cuando todas las operaciones de este tipo, se efectúen en la plataforma de módulo del SEIS		31/12/2019	100%	$(\text{Número de operaciones implementadas} / 2) * 100$	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Desarrollo Estratégico	01/01/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalado

[illegible]

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Determinación	Código UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Inicio de ejecución del contrato	Duración Estimada del Contrato (Meses)	Modalidad de Selección	Fuente de los Recursos	Valor Total Estimado	Valor estimado en la vigencia	¿Se requiere vigencias futuras?	Estado de Solicitudes de Vigencia Futura	David	Teléfono	Correo Electrónico	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios profesionales que apoyen las actividades integradas dentro de Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en las actividades de gestión social.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 211.420.000	\$ 211.420.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en las actividades de gestión social.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyo a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones en el fortalecimiento de las acciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios e implementar acciones de mejora en materia de atención al usuario.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	CONTRATAR Y PROPORCIONAR EL CONTRATO #74 DE 2019 CONVENIENTE CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA OBTENCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE POR TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE BOGOTA DESARROLLADO POR TPA	8611-001A	01-02-2019	3	Contratacion Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.100.000.000	\$ 2.100.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	CONTRATAR UNA PERSONA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA AYUDA A LA GERENCIA DE SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES, ESPECIALLY PARA ELABORAR ESTRUCTURAS DE TRABAJO	8611-0000	01-02-2019	1	Contratacion Directa	Recursos Dieritos	\$ 3.646.000	\$ 3.646.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A. y proyectos TransMediAC	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2200000	yadira.pineda@semana.com.co
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	MUSC07	Contratar la prestación de servicios de apoyo en logística y operación de actividades lúdicas pedagógicas y de divulgación que fortalezcan las actividades del programa de formación en cultura TRANSMEDIA S.A.	8611-0000	-	9	Contratación Directa	Recursos Dieritos	\$ 2.250.000.000	\$ 2.250.000.000	No	No Aplica	Yadira Pineda	2	

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. si la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

[illegible]

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados

[illegible]

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019

Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromisos u obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. si la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalado

Dpendencia	Cdigo UNSPSC	Descripcin	Fecha de inicio de proceso de seleccin	Duracin Estimada del Contrato (Meses)	Modalidad de Seleccin	Fuente de los Recursos	Valor Total Estimado	Valor estimado en la vigencia	¿se requiere Vigencias futuras?	Estado de Salicitud de Vigencias Futuras	David	Telefno	Correo Electrónico
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS REQUERIMIENTO ELIMINADO EN COMPLET DEL 6 FEBRERO DE 2019												
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para el mantenimiento de la plataforma Bazarapex online para la instalacin de TRANSMISION S.A.	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.622.448,00	\$ 1.622.448,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	06-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.054.926,20	\$ 1.054.926,20	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales en la Direccin de Tecnologa de la Informacin (La Comunicacin, para apoyar las actividades relacionadas con la estructuracin y distribucin del presupuesto asignado a la Direccin, al como la conservacin,	80111000	06-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para el mantenimiento de la plataforma Bazarapex online para la instalacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Transmision	\$ 1.114.480,00	\$ 1.114.480,00	No	Aplicha	Josmar Cordero	22100000	josmar.cordero@transmision.gov.co
DIRECCIN DE LA TCU	OTCS Contrata la prestacin de servicios profesionales para la TCU la implementacin y fortalecimiento de la estrategia de seguridad de la informacin de TRANSMISION S.A. en el marco de GTC	80111000	01-01-2019	12	Contratacin Directa	Recursos Trans							

PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2019													
Nota: El plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revaluadas o modificadas. Esta información no representa compromisos o obligación alguna por parte de TRANSMILENIO S.A. ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados													
Dependencia	Código UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de inicio de proceso de selección	Duración Estimada del Contrato (Meses)	Modalidad de Selección	Fuente de los Recursos	Valor Total Estimado	Valor estimado en la vigencia	¿Se requiere vigencias futuras?	Estado de Solicitudes de Vigencias Futuras	dauid	Teléfono	Correo Electrónico
OPCION ASISTORIA DE PLANEACION	04031 Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar labores de apoyo en los planes, programas y proyectos institucionales para el cumplimiento de los objetivos de TRANSMILENIO S.A.	80111000	feb-2019	12	Contratación Directa	Recursos Distintos	\$ 59.200.000	\$59.200.000	No	No Aplica	Sofía Zaruma	2203000	sobaca@transmilenio.gov.co
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	0802 Adquisición y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar la intervención técnica, administrativa y financiera del contrato mediante el cual se realizará el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del componente BMT del sistema de transporte	72101500	dic-2019	2	Contratación Directa	Recursos Distintos	\$ 425.009.379	\$ 212.529.690	No	No Aplica	Adriana Paula Sarmento Hernández	2203000	adriana.sarmento@transmilenio.gov.co
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	0803 Adquisición y prórroga del contrato cuyo objeto es "Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura vial del Sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A."	801016	dic-2019	2	Contratación Directa	Recursos Distintos	\$ 425.009.379	\$ 212.529.690	No	No Aplica	Adriana Paula Sarmento Hernández	2203000	adriana.sarmento@transmilenio.gov.co
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	0804 Adquisición y prórroga del contrato cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del componente BMT del sistema de transporte ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la Empresa de Transporte del Terrestre M.	72101500	dic-2019	2	Contratación Directa	Recursos Distintos	\$ 1.460.476.035	\$ 1.703.487.318	No	No Aplica	Adriana Paula Sarmento Hernández	2203000	adriana.sarmento@transmilenio.gov.co
DIRECCION TECNICA DE MODOS ALTERNATIVOS	0804 CONTRATAR EL AVANCE EN MEJORAMIENTO DE PUERTAS ANTIVANDALISMO.	72101500	01-01-2019	6	Licitación Pública	Recursos Distintos	\$ 19.592.948.342	\$ 10.000.000.000	No	No Aplica	Adriana Paula Sarmento Hernández	2203000	adriana.sarmento@transmilenio.gov.co